

# H. AYUNTAMIENTO DE TENABO



## 2015 - 2018

"2017.-Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"





### ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

En la localidad de Tenabo, municipio de Tenabo, Campeche, siendo las 12:00 hrs del día 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017, estando presente el PROF. JOSE FRANCISCO LOPEZ KU en su carácter de presidente municipal, por parte del H. Ayuntamiento de Tenabo quien se denomina la contratante, y por otra parte LIC. VICTOR MANUEL MARIN DZUL. A quien se denomina el contratista, se reúnen con la finalidad de realizar la entrega recepción de los trabajos de la obra denominada: **“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TINUN”**. En la localidad de TINUN municipio de Tenabo Campeche: ejecutando el 100% de recurso del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) aprobados mediante oficio número FISM-17-M-APR008003 de fecha 21 DE ABRIL DEL 2017. Los trabajos de esta obra fueron pactados en el contrato antes mencionado iniciando el 8 DE JUNIO DEL 2017 y terminando el 6 DE AGOSTO DEL 2017 segun periodo de contrato, con una prologa de de 15 días y terminado con fecha real el 21 DE AGOSTO DEL 2017 debido a un atraso en la respuesta de los tramites realizados ante la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD para la aprobacion y el resolutivo del proyecto, siendo un total de 75 días naturales, el monto contratado fue de \$ 300,000.00 (SON : TRECIENTOS MIL PESOS 00/100MN) siendo el monto total de ejecución, \$ 309,213.38 ( SON : TRECIENTOS NUEVE MIL DOCIENTOS TRECE PESOS 38/100MN con el impuesto al valor agregado incluido con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista hace entregafianza no. 10271-00178-7 DE AFIANZADORA INSURGENTES S.A de C.V a la tesorería del municipio de Tenabo, equivalente al 10% del monto total ejercido, para responder los defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos en los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida en su ejecución. En virtud de lo anterior serán concluidos en su totalidad los trabajos antes mencionados y así como la relación de contratación entre ambas partes se cierra la presente acta siendo las 12:30 horas del mismo día de inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

<p>H.AYUNTAMIENTO DE TENABO</p>  <p>C. PROF. JOSE FRANCISCO LOPEZ KU PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>LIC. VICTOR MANUEL MARIN DZUL REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

TESTIGOS

 <p>ARQ. GLORIA A. AGUAYO LAINES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <p>C. EDGAR RENAN CARO HERRERA SUPERVISOR DE OBRA</p>
--	---

