



**H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021**



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

En la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Tenabo, Campeche, siendo las 12:00 hrs. del día 17 DE DICIEMBRE DE 2018, estando presente la C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL en su carácter de presidenta municipal, por parte del H. Ayuntamiento de Tenabo quien se denomina la contratante, y por otra parte LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR A quien se denomina el contratista, se reúnen con la finalidad de realizar la entrega recepción de los trabajos de la obra denominada: **“CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO , DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 645 BAÑOS ECOLOGICOS (1ER ETAPA 24) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO.”** En la localidad de Tenabo, municipio de Tenabo Campeche: ejecutando el 100% de una mezcla de recurso, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII), mediante el oficio de autorización AUT/PROII/0003/2018 de fecha 26 de marzo 2018 Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) aprobados mediante oficio número APR-FISM-18-M-APR008007 De fecha 13 De MARZO DEL 2018. Los trabajos de esta obra fueron pactados en el contrato antes mencionado iniciando el 10 DE JULIO DEL 2018 Y terminando el 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 es decir en un plazo de 95 días naturales no 158 días, ya que existe convenios y oficios de suspensión como de reinicio de los trabajos por cuestiones de los pagos tardíos y recortes presupuestales del recurso de PROII. El monto contratado fue de \$2,939,952.71 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100MN) siendo el monto total de ejecución, \$1,605,989.14 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 14/100MN) con el impuesto al valor agregado incluido con fundamento en el artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Campeche, el contratista hace entrega de la fianza no.3435-04612-2 ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., a la tesorería del municipio de Tenabo, equivalente al 10% del monto total ejercido, para responder los defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos en los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida en su ejecución. En virtud de lo anterior serán concluidos en su totalidad los trabajos antes mencionados y así como la relación de contratación entre ambas partes se cierra la presente acta horas del mismo día de inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO  C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL	POR EL CONTRATISTA  ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR ADMINISTRADOR UNICO
---	--

TESTIGOS

 ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 C. EDGAR RENAN CARO HERRERA SUPERVISOR DE OBRA
---	---





ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO  
N°. MT-PROII-FISM-01-2018-C

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO N°. MT-PROII-FISM-01-2018-C SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO Y EL CONTRATISTA **ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR** CUYO OBJETO ES LA: **CONSTRUCCION DE CUARTO.**

**FONDO PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

EN LA CIUDAD DE TENABO, CAMPECHE, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018**, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO, SITUADO EN LA CALLE 8 X 17 COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE TENABO, CAMPECHE.

**PARTICIPANTES:**

SE REUNIERON LA EMPRESA **ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR**, A QUIEN SE LE DENOMINA EL CONTRATISTA Y **EL ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO.**

**MOTIVO:**

ELABORAR EL FINIQUITO POR AMBAS PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CUYO OBJETO ES LA: **CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 645 BAÑOS ECOLOGICOS (1ER ETAPA 24) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO, AL AMPARO DEL CONTRATO N°. MT-PROII-FISM-01-2018-C; EJECUTADO POR LA EMPRESA **LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR**, CON UN IMPORTE DE CONTRATO DE **\$2,939,952.71 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTES TRINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100)** INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, GARANTIZANDO EL CITADO CONTRATO CON LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE FOLIO No.2385736 DE FECHA **8 DE MAYO 2018**, CON UN IMPORTE **DE \$293,995.27** INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR **LA AFIANZADORA ASERTA.****

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

EL PERIODO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO Y REAL DEL SERVICIO; DE INICIÓ CON FECHA **9 DE MAYO DEL 2018 Y TERMINO EL 11 DE AGOSTO DEL 2018 SEGÚN PERIODO DE CONTRATO (INICIANDO CON FECHA REAL EL 10 JULIO DEL 2018 Y TERMINANDO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR RETRASO DE PAGO).**

**FINANCIAMIENTO:**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN PROVIENE DEL RECURSO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) BASE A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA Y EJERCIDA:

INVERSION	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
AUTORIZADA	2,939,952.71			
EJERCIDA	1,605,989.14	979,984.24		626,004.90
DIFERENCIA	1,333,963.57			

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

	ESTIMADO	ACUMULADO
No. 1	\$554,215.26	\$554,215.26
No. 2	\$636,173.66	\$1,190,388.92
No. 3 (FINIQUITO)	\$194,084.48	\$1,384.473.40
<b>TOTAL SIN IVA</b>	<b>\$1,384.473.40</b>	<b>\$1,384.473.40</b>

**RESULTADOS:**

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE; Y CON **OFICIO S/N DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018** EL CONTRATISTA LE NOTIFICA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO, HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS A EL **ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR** CUYO OBJETO ES LA: **CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 645 BAÑOS ECOLOGICOS (1ER ETAPA 24) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO.** ESTA COMISIÓN REALIZÓ LA VERIFICACIÓN, CONSTATANDO LA TERMINACIÓN DE LA MISMA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

ASÍ MISMO LA **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO** RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, Y EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.



ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO  
N°. MT-PROII-FISM-01-2018-C

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO N°. MT-PROII-FISM-01-2018-C SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO Y EL CONTRATISTA ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION DE CUARTO.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL EQUIVALENTE DEL 10% CON UN IMPORTE DE \$ 160,598.91 INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, GARANTIZANDO LOS TRABAJOS DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EXPEDIDA POR AFIANZADORA ASERTA

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE REALIZÓ EL FINIQUITO DEL CONTRATO CON N°. MT-PROII-FISM-01-2018-C, PARA DAR POR TERMINADO TOTALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LAS PARTES EN DONDE ESTA COMISIÓN DA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, MANIFESTANDO EL CONTRATISTA QUE NO EXISTE ADEUDO ALGUNO Y RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO EL RECLAMO DE CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

**CIERRE DEL ACTA.-**

LEÍDA POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA MENCIONDO LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL CONTRATISTA

ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR

POR LA EJECUTORA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO

ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EJECUTORA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO

C. EDGAR RENAN CARO HERRERA  
SUERVISOR DE OBRA





## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021



ACTA DE EXTINSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO  
N°. MT-PROII-FISM-01-2018-C

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINSION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE FORMULA AL CONTRATO N°. MT-PROII-FISM-01-2018-C SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO Y EL CONTRATISTA "LIC. BEATRIZ ASUNCION POOT EK." CUYO OBJETO ES LA: CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO , DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 645 BAÑOS ECOLOGICOS (1ER ETAPA 24) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO.

EN LA CIUDAD DE TENABO, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO, SITUADO EN LA CALLE 8 X 17 COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE TENABO, CAMPECHE.

### PARTICIPANTES:

SE REUNIERON **ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE OBRA, **ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA**, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO PARA DAR POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

NUMERO DE CONTRATO: No. MT-PROII-FISM -01-2018-C

CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO , DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 645 BAÑOS ECOLOGICOS (1ER ETAPA 24) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES, QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LA OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO, **MT-PROII-FISM-01-2018-C**; ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO.

LA PRESENTE SE FIRMA SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE LA DEPENDENCIA DE HACER VALER LAS GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS Y DEMAS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HRS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN LA CIUDAD DE TENABO CAMPECHE, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL CONTRATISTA

ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR  
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA EJECUTORA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO

ARQ. MARIO GILVER GONZALEZ GONGORA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EJECUTORA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO

C. EDGAR RENÁN CARO HERRERA  
SUERVISOR DE OBRA