





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021





ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

En la localidad de Tenabo, Campeche, siendo las 12:00 hrs. del día 01 DE JULIO DEL 2019, estando presente la C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL en su carácter de presidenta municipal, por parte del H. Ayuntamiento de Tenabo quien se denomina la contratante, y por otra parte C.FERNANDO ALBERTO PECH COUOH quien se denomina el contratista, se reúnen con la finalidad de realizar la entrega recepción de los trabajos de la obra denominada: **“PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A, DE LA COL. PROCESADORA, DE LA LOCALIDAD DE TENABO.”**. En la localidad de Tenabo Campeche, municipio de Tenabo Campeche: ejecutando el 100% de recurso del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2019) aprobados mediante oficio número COPLADEMUN/FISMDF09/APR009. De fecha 02 DE ABRIL DE 2019. Los trabajos de esta obra fueron pactados en el contrato antes mencionado iniciando el 13 DE MAYO DE 2019 y terminando el 26 DE JUNIO DE 2019 es decir en un plazo de 45 días naturales. El monto contratado y ejercido fue de \$783,522.05(SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N con el impuesto al valor agregado incluido con fundamento en el artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Campeche, el contratista hace entrega de la fianza no.19A16716 FIANZAS DORAMA S.A. a la Tesorería del Municipio de Tenabo, equivalente al 10% del monto total ejercido, para responder los defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos en los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida en su ejecución. En virtud de lo anterior serán concluidos en su totalidad los trabajos antes mencionados y así como la relación de contratación entre ambas partes se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo día de inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

<p>H. AYUNTAMIENTO DE TENABO</p>  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL PRESIDENTA MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH ADMINISTRADOR UNICO</p>
---	--

TESTIGOS

 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>ARQ. MARICRUZ DEL R.CIMÉ EK SUPERVISOR DE OBRA</p>
--	--



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA POR PARTE DEL COMITÉ COMUNITARIO

REUNIDOS AUTORIDADES MUNICIPALES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA COMUNITARIO Y DEMAS BENEFICIARIOS EN EL SITIO DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA EN CUESTION, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A, DE LA COL. PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE TENABO

LOCALIDAD: TENABO

MUNICIPIO: TENABO, CAMPECHE

PROGRAMA: SE-URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: 02-REHABILITACIÓN

No. DE BENEFICIARIOS: 252 HABITANTES

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

MONTO APROBADO: \$ 783,522.05

META: 1 OBRA

MONTO EJERCIDO: \$ 783,522.05

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO SE REALIZA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO PARA CONSTATAR SI CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

1.- ¿LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO?

SI

NO

2.- ¿LOS CONCEPTOS PROPUESTOS DENTRO DEL PRESUPUESTO SON LOS QUE SE EJECUTARON DENTRO DE LA OBRA?

3.- ¿DE MANERA PERIODICA O PARCIAL USTEDES COMO BENEFICIARIOS ESTABAN AL PENDIENTE SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA?

4.- ¿LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE ACUERDO AL PRESUPUESTO?

5.- ¿LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO?

6.- ¿ESTAN DE ACUERDO CON EL BENEFICIO QUE LES VA A PROPORCIONAR ESTA OBRA PARA EL BIENESTAR DE USTEDES Y DE SUS FAMILIAS?

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA POR PARTE DEL COMITÉ COMUNITARIO

UNA VEZ QUE EL COMITÉ DE LA OBRA EN MENCION ACEPTO LA ENTREGA-RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTORA, ASI COMO DEL CONTRATISTA, Y NO HABIENDO MAS ASUNTO FIRMAN AL CALCE LAS PARTE BENEFICIADAS, ASI COMO LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN ESTE DOCUMENTO.

EN LA LOCALIDAD DE TENABO , MUNICIPIO DE TENABO, ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2019, SE FIRMA EL SIGUIENTE DOCUMENTO QUE AVALA QUE LA OBRA ESTA SIENDO RECIBIDA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE MENCIONA EL CONTRATO; ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO, SUS CONCEPTOS CALIDAD DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.


POR EL COMITÉ DE OBRA




DEYSI MARIA CHI KU
PRESIDENTE DEL COMITÉ



CLAUDIA JIMENEZ CRUZ
SECRETARIO DEL COMITÉ




JOSE FRANCISCO DE GIL
VOCAL 1



CANDELARIA MUÑOZ DE GARCIA
VOCAL 2

POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES



ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.P. JOSÉ MANUEL CANCHE MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. EDGAR FRANCISCO JAVIER GUILLERMO SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021



MUNICIPIO DE TENABO
Acta de Entrega-Recepción

PROGRAMA: SE-URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: 02-REHABILITACIÓN

Acta de entrega- recepción de la obra:

PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO, DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A, DE LA COL. PROCESADORA, DE LA LOCALIDAD DE TENABO.

Fecha: _____ Hora: _____

Nombre del proyecto: PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO, DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A, DE LA COL. PROCESADORA, DE LA LOCALIDAD DE TENABO.

Población: TENABO

Estado: CAMPECHE

1.- Servicio y tipo de obra realizada

TIPO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN MODIFICACIÓN REHABILITACIÓN CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO

X

Marque con una X el tipo de obra en la columna correspondiente (ver definición de tipo de obra en el instructivo)

2.- Fecha de inicio: 13 DE MAYO DE 2019 Fecha de Término: 26 DE JUNIO DE 2019

3.- La obra fue realizada en el tiempo previsto SI (X) NO ()

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021**



4.- Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

La obra se concluyó sin ningún problema.

5.- Nombre de la Dependencia Ejecutora

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

6.- Inversión

	APORTACION				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
AUTORIZADA:	\$783,522.05	-----	-----	\$783,522.05	-----
		---	--		-
EJERCIDA:	\$783,522.05	-----	-----	\$783,522.05	-----
					-

De la obra

*Especifique quién realizó la aportación: FISM 100%

7.- Descripción breve y clara de la obra realizada.

Descripción de la obra:

PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO, DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A, DE LA COL. PROCESADORA, DE LA LOCALIDAD DE TENABO.

LETRERO

Suministro y forjado de base metálica tubular de dimensión 3.50 x 2.00 m, con perfil de 1 1/2" x 1 1/2" para colocar letrero rotulado sobre lámina de sección 1.22 x 2.00 m, incluye instalación en obra.

TRAZO Y NIVELACIÓN

Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo referencias y banco de nivel, incluye: nivelación, reportes de campo y habilitado de estacas, los equipos de medición

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021



incluye balizas, cinta y estatal.

ESCARIFICADO

Escarificado de carpeta existente en mal estado con maquinaria adecuada (motoconformadora) incluye: escarificación de la carpeta, compactación de la superficie descubierta al escarificar, acarreo de material fuera de la obra, fletes, maquinaria y mano de obra.

CORTES TIPO "C"

Excavación en cortes de material tipo "c", con uso de maquinaria, incluye retiro de material fuera de la obra.

REPARACIÓN DE TOMAS

Reparación de toma domiciliaria con poliducto hidráulico de 1/2". Incluye excavaciones, niples de inserción, relleno y compactación de zanja con material seleccionado y lo necesario para su correcta ejecución.

BASE HIDRÁULICA

Base hidráulica de 10 cm. De espesor promedio, compactada al 95% de la prueba proctor del banco que elija el contratista incluye acarreo y todo lo necesario para su correcta utilización.

BARRIDO

Barrido de la base hidráulica para recibir el primer sello.

SELLO PREMEZCLADO

Sello premezclado con riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 1.5 lt/m² y material pétreo 2a premezclado en frío. (Primer sello).

RIEGO DE TAPONAMIENTO

Sello premezclado con riego de liga con emulsión asfáltica a razón de 1.5 lt/m² y material pétreo 3a premezclado en frío. (segundo sello)

RIEGO DE TAPONAMIENTO

Riego de taponamiento con petrolizadora, con emulsión asfáltica de rompimiento rápido y agua, con una dosificación mínima de 1 litro/m², incluye suministro, acarreo, fletes, herramientas y mano de obra.



H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021



CUNETAS

Construcción de cunetas $f'c=150$ kg/cm² de 6 cm de espesor y 40 cm de ancho, con refuerzo de malla electrosoldada 6-6/10-10 acabado pulido; incluye, excavación, nivelación, preparación y compactación de la superficie, cimbra común, colado, descimbrado.

RELLENO

Relleno con material fino de banco "sascab" hasta encontrar el nivel requerido, en área de banqueteta o cuneta, incluye: tendido y compactación con pisón y agua al 90%, acarreo dentro de la obra, herramientas menores y mano de obras, (medir compacto).

GUARNICIÓN

Construcción de guarnición de concreto $f'c=100$ k (cm², hecho en obra con revoladora, con sección trapezoidal obligada de 15x20x30 cm. Incluye cimbra metálica con montén doble de 8", separador de 15 cm. De largo con varilla del n°3 @ 2.50 m. Amarres con alambre recocido n° 18, herramientas menores y mano de obra, acabado con volteador.

BANQUETA

Construcción de banqueteta de 7cms. De espesor obligado, a base de concreto $f'c= 100$ k/cm², hecho en obra, acabado escobillado y volteador perimetral de 5 cms. Incluye: colado, tendido, nivelado, espolvoreado con cemento gris. Juntas frías a cada 2.00 mts, cimbra y descimbra de losas alternas, herramientas menores y mano de obra.

Total de población beneficiada con las obras: 252 PERSONAS

Nombre de las poblaciones y municipios que se beneficiaron con la obra: _____

MUNICIPIO: TENABO

POBLACIÓN: TENABO

8.- Fecha y N° de oficio de aprobación de recursos:

Fecha del oficio: **02 de abril de 2019**

Número de oficio: **COPLADEMUN/FISMDF09/APR009**

9.- El Comité participó en la realización de la obras SI (X) NO ()

En caso afirmativo mencione cómo participó: _____

COMO ENLACE CON LAS AUTORIDADES Y VIGILANDO LOS

TRABAJOS.

"EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021



10.- Mencione la participación del Comité en la aplicación de los recursos:

NO PARTICIPÓ

11.- *Alguna inconformidad que deba manifestar el Comité o alguno de sus miembros, favor de escribir con claridad, así como el nombre completo de la (s) persona(s):* _____

NINGUNA

12.- *Nombre de la Dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra.*

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Federal ()

Estatad ()

Municipal (X)

13.- *Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.*

14.- *La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la ministración de los recursos (Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, etc...)*



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021



ENTREGA DE LA OBRA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CARGO: _____

ING. TOMÁS ANDRÉS ALPUCHE GONZÁLEZ

Nombre y firma

CARGO: _____ SUPERVISOR DE OBRA CARGO: _____

ARQ. MARICRUZ DEL R. CIMÉ EK

Nombre y firma

RECIBE LA OBRA
POR EL COMITÉ

Presidente:

DEYSI MARIA CHI KU

Vocal control y vigilancia

CANDELARIA MUÑOZ DE GARCIA

Secretario

CLAUDIA JIMENEZ CRUZ

Vocal #1:

JOSE FRANCISCO UC GIL



**H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021**



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Presidente Municipal:

Órgano Interno de Control

C. MARÍA DEL CARMEN UC CANUL

C.P. JOSÉ MANUEL CANCHE MONROY

RECIBE PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**ING. TOMÁS ANDRÉS ALPUCHE GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



2018-2021

"2019, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA, CAUDILLO DEL SUR"



DIRECCION: OBRAS PUBLICAS

Asunto: La notificación para el finiquito de obra

No. Oficio.DOP/239/2019

Tenabo, Campeche a 28 de JUNIO de 2019


C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH
Contratista

PRESENTE:

Por este medio, referente al oficio que nos hizo llegar el día **26 de JUNIO de 2019**, en la que se menciona que los trabajos encomendados a su cargo pertenecientes al contrato No. **MT-FISMDF-AD-03-2019** con fecha **10 de mayo de 2019**, relativo a la obra "**PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A, DE LA COL. PROCESADORA, DE LA LOCALIDAD DE TENABO.**", por un monto de \$ 783,522.05 iva incluido y con un período de ejecución de contrato hasta el día 26 de junio de 2019, han sido concluidos al 100%, motivo por el cual se le invita a llevar a cabo la visita de evaluación conjunta de los trabajos realizados, el día 01 de julio de 2019 presente año a las 12:00 hrs en el lugar de la obra.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. TOMAS ANDRÉS ALPUCHE GONZÁLEZ
Director de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
TENABO,
CAMPECHE
2018 - 2021

Recibido por el Contratista Fernando A. Pech Couoh
Recibido 28-junio-2019



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS N°. MT-FIS MDF-AD-03-2019



QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NUMERO **MT-FIS MDF-AD-03-2019**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN LA CIUDAD DE TENABO, CAMPECHE, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2019, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL ACTO DE ENTREGA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON EN LA **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADO EN LA CALLE 8 ENTRE 17 Y 13 DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TENABO**, LAS PERSONAS FISICAS Y /O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL MUNICIPIO, DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:

POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

- **ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ**
- **ARQ. MARICRUZ DEL R. CIMÉ EK**

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

- **C.FERNANDO ALBERTO PECH COUOH, REPRESENTANTE LEGAL**

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

SE RECEPCIONA LA OBRA CONSISTENTE EN :PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A DE LA COL. PROCESADORA, DE LA LOCALIDAD DE TENABO.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- EL IMPORTE CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUMERO **MT-FIS MDF-AD-03-2019** ES DE: **\$ 783,522.05** (**SON: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N., IVA INCLUIDO**)



Firma manuscrita vertical



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS
N°. MT-FISMDF-AD-03-2019



V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONFORME AL PERIODO DE CONTRATO:

FECHA DE INICIO: **13 DE MAYO DEL 2019**

FECHA DE TERMINACION: **26 DE JUNIO DEL 2019**

PLAZO DE EJECUCION: **45 DIAS NATURALES**

CONFORME AL PERIODO REAL DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO: **13 DE MAYO DEL 2019**

FECHA DE TERMINACION: **26 DE JUNIO DEL 2019**

PLAZO DE EJECUCION: **45 DIAS NATURALES**

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION.

	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
ANTICIPO	-----	-----	\$ 235,056.61	
ESTIMACION 1	13/05/2019 al 12/06/2019	\$ 291,383.78	\$ 232,232.87	
ESTIMACION 2(FINIQUITO)	13/06/2019 al 26/06/2019	\$ 384,066.26	\$ 306,100.81	
		\$ 675,450.04	\$ 773,390.29	

VII. DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCION FINAL.

EL CONTRATISTA **C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH** HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA.

- **UBICACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A. DE LA COL. PROCESADORA, DE LA LOCALIDAD DE TENABO, ASI COMO EL PROYECTO DEFINITIVO.**





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS
N°. MT-FISMDF-AD-03-2019



VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- UBICACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTITRES POR DIEZ Y VEINTICINCO A, DE LA COL. PROCESADORA, DE LA LOCALIDAD DE TENABO, ASI COMO EL PROYECTO DEFINITIVO.

IX. ENTREGA DE GARANTIA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA REPONSABILIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS NUMERO 19A29306 FIANZAS DORAMAS, S.A. CON FECHA DE EXPEDICION DEL 26 DE JUNIO DEL 2019.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO, CAMPECHE Y EL CONTRATISTA C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH RESPECTIVAMENTE.

C. FERNANDO ALBERTO PECH COUOH
REPRESENTANTE LEGAL

ING. TOMAS ANDRES ALPUCHE GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ARQ. MARICRUZ DEL R. CIMÉ EK

SUPERVISOR DE OBRA.