





**H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE TENABO 2021-2024**





**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN**

En la localidad de Tenabo, Campeche, siendo las 12:00 hrs. del día **16 DE NOVIEMBRE DE 2023**, estando presente la **LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ** en su carácter de presidenta municipal, por parte del H. Ayuntamiento de Tenabo quien se denomina la contratante, y por otra parte la empresa **AIME CAREM GUTIERREZ** representada por C. AIME CAREM GUTIERREZ quien se denomina el contratista, se reúnen con la finalidad de realizar la entrega recepción de los trabajos de la obra denominada: **“AMPLIACION ELECTRICA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE TINUN, LOCALIDAD DE TENABO.”**,Campeche: ejecutando el 100% de recurso de FAISMUN 2023 aprobados mediante oficio número FAISMUN-M-APR008011. De fecha 25 DE AGOSTO DE 2023. Los trabajos de esta obra fueron pactados en el contrato antes mencionado iniciando el 17 DE OCTUBRE DE 2023 Y terminando el 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 es decir en un plazo de 30 días naturales, Siendo la fecha real de inicio el 12 DE OCTUBRE DE 2023 y terminando el 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 es decir en un plazo de 30 días naturales. El monto contratado \$ 1,943,566.05 ( SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N y ejercido fue de \$ 1,935,824.99 (SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N) con el impuesto al valor agregado incluido con fundamento en el artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Campeche, el contratista hace entrega de la fianza no. 2872675 AFIANZADORA SOFIMEX DE GARANTIAS, S.A., a la tesorería del municipio de Tenabo, equivalente al 10% del monto total ejercido, para responder los defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos en los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida en su ejecución. En virtud de lo anterior serán concluidos en su totalidad los trabajos antes mencionados y así como la relación de contratación entre ambas partes se cierra la presente acta horas del mismo día de inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

<p>H. AYUNTAMIENTO DE TENABO</p>  <p>LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ PRESIDENTA MUNICIPAL</p>	<p>POR EL CONTRATISTA</p>  <p>C. AIME CAREM GUTIERREZ ADMINISTRADOR UNICO</p>
--	---

**TESTIGOS**

 <p>ING. FREDY DAVID NAH CACERES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	 <p>ING. WILLIAM DEL J. POOL MOO SUPERVISOR DE OBRA</p>
--	---

