



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TENABO 2024-2027





ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

En la localidad de Tenabo, Campeche, siendo las 12:00 hrs. del día 30 DE JULIO DE 2025, estando presente la MTRA. MARIELA SANCHEZ ESPINOZA en su carácter de presidenta municipal, por parte del H. Ayuntamiento de Tenabo quien se denomina la contratante, y por otra parte la empresa: MAFOR EXCELENCIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. representado por C. PABLO MONTIEL MATOS, quien se denomina el contratista, se reúnen con la finalidad de realizar la entrega recepción de los trabajos de la obra denominada: **“REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DOS ENTRE ONCE Y ONCE B COLONIA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE TENABO.”**, Campeche: ejecutando el 100% de recurso de FAISMUN 2025 aprobados mediante oficio número: APR008004. De fecha 17 DE ABRIL DE 2025. Los trabajos de esta obra fueron pactados en el contrato antes mencionado iniciando el 04 DE JULIO DE 2025 Y terminando el 17 DE AGOSTO DE 2025 es decir en un plazo de 45 días naturales, Siendo la fecha real de inicio el 04 DE JULIO DE 2025 y terminando el 28 DE JULIO DE 2025 es decir en un plazo de 25 días naturales. El monto contratado y ejercido fue de \$ 1,233,837.94 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N) con el impuesto al valor agregado incluido con fundamento en el artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Campeche, el contratista hace entrega de la fianza no. 3435-07413-0 de ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. a la tesorería del municipio de Tenabo, equivalente al 10% del monto total ejercido, para responder los defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos en los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida en su ejecución. En virtud de lo anterior serán concluidos en su totalidad los trabajos antes mencionados y así como la relación de contratación entre ambas partes se cierra la presente acta horas del mismo día de inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	POR EL CONTRATISTA
	
MTRA. MARIELA SANCHEZ ESPINOZA PRESIDENTA MUNICIPAL	C. PABLO MONTIEL MATOS ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

	
ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	ARQ. ELVER DAVID CUY GARRIDO SUPERVISOR DE OBRA

La transformación la hacemos todos