



**HONORABLE AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2024-2027**
"2025, Año de la Mujer Indígena"
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

En la localidad de Tenabo, Campeche, siendo las **10:00** horas del día **09 DE OCTUBRE DE 2025**, estando presente la **MTRA. MARIELA SANCHEZ ESPINOZA** en su carácter de presidenta municipal, por parte del **H. AYUNTAMIENTO DE TENABO**; quien se denomina la contratante, y por otra parte la empresa: **MESAR INTEGRACION S.A. DE C.V.**; representado por **C. MAXIMILIANO HERNANDEZ VALENCIA**, quien se denomina el contratista, se reúnen con la finalidad de realizar la entrega recepción de los trabajos de la obra denominada: **"REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PARA BENEFICIAR A UNIDAD AGRICOLA HOGAR EN EL MUNICIPIO DE TENABO."**, Campeche: ejecutando el 100% de recurso de **FAISMUN 2025** aprobados mediante oficio número: **APR008013**. De fecha **01 DE AGOSTO DE 2025**. Los trabajos de esta obra fueron pactados en el contrato antes mencionado iniciando el **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y terminando el **19 DE OCTUBRE DE 2025** es decir en un plazo de **45** días naturales, Siendo la fecha real de inicio el **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025** y terminando el **03 DE OCTUBRE DE 2025** es decir en un plazo de **29** días naturales. El monto contratado es de **\$ 781,078.31** y ejercido fue de **\$ 781,078.31 (SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SETENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N)** con el impuesto al valor agregado incluido con fundamento en el artículo 66 de la ley de obras públicas del Estado de Campeche, el contratista hace entrega de la Fianza No. **3435-07498-3** de **ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.** a la tesorería del municipio de Tenabo, equivalente al 10% del monto total ejercido, para responder los defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos en los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida en su ejecución. En virtud de lo anterior serán concluidos en su totalidad los trabajos antes mencionados y así como la relación de contratación entre ambas partes se cierra la presente acta horas del mismo día de inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO MTRA. MARIELA SANCHEZ ESPINOZA PRESIDENTA MUNICIPAL	POR EL CONTRATISTA C. MAXIMILIANO HERNANDEZ VALENCIA ADMINISTRADOR UNICO
TESTIGOS	
 ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT DIRECTOR GRAL. DE D.U. Y OBRAS PUBLICAS	 ARQ. DAVID NEPTALI DIAZ VALLEJO RESIDENTE DE OBRA

La transformación la hacemos todos

Palacio Municipal, Calle 19 entre 10 y 8 s/n. Col. Centro. Tenabo, Campeche.
Presidencia. Tel. (996) 43 2 21 39 y 43 2 20 27.