



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena"

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS




ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

En la localidad de Tenabo, Campeche, siendo las 14:30 hrs. del día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, estando presente la MTRA. MARIELA SANCHEZ ESPINOZA en su carácter de presidenta municipal, por parte del H. Ayuntamiento de Tenabo quien se denomina la contratante, y por otra parte la empresa: ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ representado por ARQ. ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ, quien se denomina el contratista, se reúnen con la finalidad de realizar la entrega recepción de los trabajos de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE EN LA COLONIA CENTRO Y COLONIA ANA MARIA FARIAS LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO.", ejecutando el 100% de recurso de FAISMUN 2025 aprobados mediante oficio número: APR008008. De fecha 17 DE ABRIL DE 2025. Los trabajos de esta obra fueron pactados en el contrato antes mencionado iniciando el 23 DE JUNIO DE 2025 Y terminando el 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 es decir en un plazo de 90 días naturales, Siendo la fecha real de inicio el 23 DE JUNIO DE 2025 y terminando el 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 es decir en un plazo de 89 días naturales. El monto contratado y ejercido fue de \$ 2,799,705.24 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO CINCO PESOS 24/100 M.N) con el impuesto al valor agregado incluido con fundamento en el artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Campeche, el contratista hace entrega de la fianza no. 4374-03286-5- ASEGURADORA ASERTA, a la tesorería del municipio de Tenabo, equivalente al 10% del monto total ejercido, para responder los defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos en los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida en su ejecución. En virtud de lo anterior serán concluidos en su totalidad los trabajos antes mencionados y así como la relación de contratación entre ambas partes se cierra la presente acta horas del mismo día de inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.


H. AYUNTAMIENTO DE TENABO


POR EL CONTRATISTA


MTRA. MARIELA SANCHEZ ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL


ARQ. ALEJANDRO BARONA HERNANDEZ

TESTIGOS


ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS


ARQ. JESUS EDUARDO HUCHIN ESTRELLA
SUPERVISOR DE OBRA

La transformación la hacemos todos

Palacio Municipal, Calle 19 entre 10 y 8 s/n. Col. Centro. Tenabo, Campeche.
Presidencia. Tel. (996) 43 2 21 39 y 43 2 20 27.