

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Especifico	Sexo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Programado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	% Avance	Metraje	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
0402414330302426	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TIENAS MULTIPLES EN TECUMBES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ E. RUIZ DE ARRIAGA	-	Campeche	Tecumbo	Tecumbo	Urbano	Subsidio	SEI Programa 3 x 1 para Mujeres	20-Desarrollo Social		Dirección de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,397,544	\$1,397,544	\$1,044,070	\$1,397,464	\$1,044,070	\$1,044,070	\$1,044,070	74.75	20	Metros Cuadrados	580	0.00	90.00	Financiera / Física: esta obra tiene un avance físico del 70 correspondiente al ejercicio fiscal 2014 / Registro de obra en trámite.