

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SEGUNDO TRIMESTRE FISM TENABO 2014

Total: 3

Información General del Proyecto							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
CAM14140100295026	Perforación De 5 Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles En C.M. Tenabo	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
CAM14140100295069	Perforación De 2 Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles En P.R De Tinún	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
CAM14140100295111	Pavimentación Con Doble Sello En Varias Calles: Calle 5 Entre 10 Y 12, Calle 3 Entre 10 Y 12 Y Calle 12 Entre 9b Y 3 Colonia Jacinto Canek	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



				Avance Financie				
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$795,000	\$793,630	\$793,630	\$793,630
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,000	\$392,318	\$392,000	\$392,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,505,000	\$1,499,800	\$1,400,000	\$1,400,000

ro					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu.	
\$793,630	\$793,630	\$793,630	100.00	\$0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REDUJO EL MONTO DEL APROBADO PORQUE HUBO AHORRO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$224,224	\$224,224	\$224,224	57.15	\$0	Pozo	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE AUMENTÓ EL MONTO DEL CONTRATO PORQUE AUMENTARON LOS METROS DE PROFUNDIDAD DEL POZO No.2 DE LA LOCALIDAD DE TINUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,037,819	\$1,037,819	\$1,037,819	69.20	\$0	Metro Cuadrado	850	100.00	69.20	Financiera: / Física: / Registro: AUMENTARON LAS METAS Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL ENTRE LO CONTRATADO Y LO APROBADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.