

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ( 2021 - 2024 )**  
**DIRECCION DE PLANEACION**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Segundo Trimestre-2022 AVANCES PROYECTOS**

DETALLI DETALLE	PF DETALLE	PROYECTO DETALLE	PROYECTO	DETALLE_PROY DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOB	AL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
2022		2 CAM220202069741	Proyecto de Inversión	1,391,335.80	{f1: {ciclo_recurso:2022, re PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ONCE ENTRE DIEZ Y CATORCE COLON
2022		2 CAM220202069829	Proyecto de Inversión	2,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, re REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION Y DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN
2022		2 CAM220202069305	Proyecto de Inversión	520,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, re REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA SAN FERNANDO DE LA LOC
2022		2 CAM220202069343	Proyecto de Inversión	1,432,805.77	{f1: {ciclo_recurso:2022, re PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DOCE COLONIA JAJI
2022		2 CAM220202069981	Proyecto de Inversión	1,366,554.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, re PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DOS A ENTRE DIECISIETE Y VEINTITRES CC
2022		2 CAM220202070099	Proyecto de Inversión	1,985,342.27	{f1: {ciclo_recurso:2022, re PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y OCHO A DE LA COLI
2022		2 CAM220202070213	Proyecto de Inversión	2,305,779.19	{f1: {ciclo_recurso:2022, re PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTISIETE ENTRE OCHO Y VEINTINUEVE
2022		2 CAM220202070275	Proyecto de Inversión	665,818.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, re PAVIMENTACION CON TRES RIEGOS DE SELLO DE LA CALLE VEINTICINCO ENTRE CUATRO Y OCHO /
2022		2 CAM220202070328	Proyecto de Inversión	480,399.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, re CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO - 25478
2022		2 CAM220202069387	Proyecto de Inversión	869,291.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, re CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEL CBTA DE LA LOCALI



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

WVB.

ELABORO Y AUTORIZO  
  
 ING. ABELARDO MATU MOO  
 DIRECTOR DE PLANEACION

# AYUNTAMIENTO  
 TENABO  
 CAMPECHE  
 2021 - 2024

SR. JOSE BENAVENTE LOPEZ CHAN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ID_ENTIDAD	PROY_DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PF	DETALLE_F	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PI	DETALLE_PF	DETALLE_PROYEC
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Transportes y vialidades	INSTITUCION EECUTORA	NUMERO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Agua y saneamiento	§ Municipio de Tenabo	21052	650	750	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Otros Proyectos	§ Municipio de Tenabo	21429	3322	4678	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Transportes y vialidades	§ Municipio de Tenabo	19065	250	250	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Transportes y vialidades	§ Municipio de Tenabo	19244	600	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Transportes y vialidades	§ Municipio de Tenabo	22154	600	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Transportes y vialidades	§ Municipio de Tenabo	22720	600	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Transportes y vialidades	§ Municipio de Tenabo	24937	800	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Transportes y vialidades	§ Municipio de Tenabo	25194	550	650	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Agua y saneamiento	§ Municipio de Tenabo	25478	400	400	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Infra Educación	§ Municipio de Tenabo	19405	150	150	0

DETALLE\_PROYECTO DETALLE\_DETALLE\_PROYECTO DETALLE\_PROY\_DETALLE\_PROY\_AVANCE\_FINANCIERO\_AVANCE\_FINANCIERO AVANCE\_FINANCIE\_AVANCE\_FINANCIER\_AVANCE\_FINANCIE

METAS	TIPO_GE	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	NO	FECHA_TERMI	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:H	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	15-04-2022		30-05-2022	1,391,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00
{meta1: {unidad_medida:P	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	20-05-2022		22-07-2022	2,599,739.35	2,599,739.35	2,042,671.71	2,042,671.71	2,042,671.71
{meta1: {unidad_medida:H	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	15-04-2022		29-05-2022	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
{meta1: {unidad_medida:H	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	18-04-2022		30-05-2022	1,432,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00
{meta1: {unidad_medida:H	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	18-04-2022		06-06-2022	1,366,554.36	0.00	0.00	0.00	0.00
{meta1: {unidad_medida:H	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	09-05-2022		18-07-2022	1,985,342.27	0.00	0.00	0.00	0.00
{meta1: {unidad_medida:H	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	22-04-2022		30-06-2022	2,305,779.19	0.00	0.00	0.00	0.00
{meta1: {unidad_medida:H	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	15-04-2022		30-05-2022	665,818.04	0.00	0.00	0.00	0.00
{meta1: {unidad_medida:P	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	11-07-2022		21-08-2022	490,399.16	490,399.16	0.00	0.00	0.00
{meta1: {unidad_medida:C	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad	09-05-2022		29-07-2022	869,291.38	869,291.38	260,787.41	260,787.41	0.00

AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi {2069741/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contr: {meta1: {unidad_medi {2069829/proyecto_FIN, 2069829/proy			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi {2069305/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi {2069343/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi {2069981/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi {2070099/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi {2070213/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medi {2070275/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contr: {meta1: {unidad_medi {2070328/proyecto_PROCESO, 2070328			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ttot1: {tipo_obra:Obra, numero_contr: {meta1: {unidad_medi {2069387/proyecto_INICIO, 2069387/pr			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones