



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ( 2021 - 2024 )**  
**DIRECCION DE PLANEACION**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Cuarto Trimestre-2022 AVANCES PROYECTOS**

DETALLE_DETALLE_PR_DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTC_DETALLE_PROYEC_DETALLE_PROYECTO	MONTO_GLOBAL_FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	4 CAM220302115068	1,370,893.15	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 140934
2022	4 CAM220202069987	869,291.38	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEL CBTA DE LA LOCALIDAD DE TENABO
2022	4 CAM220202069981	1,366,554.36	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DOS A ENTRE DIECISIETE Y VEINTITRES COLONIA ANA M
2022	4 CAM220202070099	1,985,342.27	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y OCHO A DE LA COLONIA JACINTO
2022	4 CAM220202070213	2,305,779.19	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTISIETE ENTRE OCHO Y VEINTINUEVE COLONIA PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 24937
2022	4 CAM220302108851	2,509,383.58	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 112613
2022	4 CAM220402168673	406,428.96	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 286962
2022	4 CAM220402155666	2,513,700.31	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 218027
2022	4 CAM220402159884	376,048.23	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA TINUN XKUNCHEIL Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 240530
2022	4 CAM220402160244	501,397.62	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA TINUN XKUNCHEIL Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 242484
2022	4 CAM220402160262	626,747.05	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA TINUN XKUNCHEIL Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 242539
2022	4 CAM220202070275	665,818.04	PAVIMENTACIÓN CON TRES RIEGOS DE SELLO DE LA CALLE VEINTICINCO ENTRE CUATRO Y OCHO ANA M FARIAS EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 25194
2022	4 CAM220402160337	1,009,779.25	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA TINUN XKUNCHEIL Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 243009

ELABORO Y AUTORIZO  
  
**ING. ABELARDO MATU MDO**  
 DIRECTOR DE PLANEACION

VVBB  
  
**SR. JOSE BENZAIN TOPEZ CHAN**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

TIPO_PROYECTO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	12-08-2022	09-11-2022	1370450.07	1370450.07	1370450.07	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	09-05-2022	29-07-2022	869291.37	869291.37	869291.37	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	18-04-2022	06-06-2022	1366302.68	1366302.68	1366302.68	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	09-05-2022	18-07-2022	1984935.69	1984935.69	1984935.69	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	22-04-2022	30-06-2022	2305231.87	2305231.87	2305231.87	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	01-06-2022	30-08-2022	2606030.26	2606030.26	2606030.26	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	21-11-2022	23-12-2022	406428.96	406428.96	406428.96	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	24-10-2022	20-12-2022	2513700.31	2513700.31	2513700.31	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	25-10-2022	21-12-2022	376048.23	376048.23	376048.23	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	25-10-2022	21-12-2022	501397.62	501397.62	501397.62	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	25-10-2022	21-12-2022	626747.05	626747.05	626747.05	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	15-04-2022	30-05-2022	665818.04	665818.04	665818.04	
1	{geol: {cve_municipio:8, locall	25-10-2022	21-12-2022	1009779.25	1009779.25	1009779.25	

DETALLE_PR	DETALLE_PROY	DETALLE_PI	DETALLE_PROO	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYCT	DETALLE_PR	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYCT	DETALLE_PR	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYCT	DETALLE_PR	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYCT	DETALLE_PR	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYCT	DETALLE_PR	DETALLE_PROYI	DETALLE_PROYCT	
ID_ENTIDAD	ENTIDAD	RESPI	ID_MUNICIP	MUNICIPIO	R TIPO	PROGRAM	CLASIFICACION	S INSTITUCION	EJECUTOR	NUMERO	PROYECT	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Vivienda		S Municipio de Tenabo		140934		62	62	0	{met1: {unidad_medida:Me						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Educaci3n		S Municipio de Tenabo		19405		150	150	0	{met1: {unidad_medida:Car						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Transportes y v		S Municipio de Tenabo		22154		600	600	0	{met1: {unidad_medida:Me						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Transportes y v		S Municipio de Tenabo		22720		600	600	0	{met1: {unidad_medida:Me						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Transportes y v		S Municipio de Tenabo		24937		800	600	0	{met1: {unidad_medida:Me						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Urbanizaci3n		S Municipio de Tenabo		112613		600	600	0	{met1: {unidad_medida:Me						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Urbanizaci3n		S Municipio de Tenabo		286962		2225	2225	0	{met1: {unidad_medida:Me						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Vivienda		S Municipio de Tenabo		218027		40	40	0	{met1: {unidad_medida:Cuz						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Vivienda		S Municipio de Tenabo		240530		6	6	0	{met1: {unidad_medida:Cuz						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Vivienda		S Municipio de Tenabo		242484		8	8	0	{met1: {unidad_medida:Cuz						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Vivienda		S Municipio de Tenabo		242539		10	10	0	{met1: {unidad_medida:Cuz						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Transportes y v		S Municipio de Tenabo		25194		550	650	0	{met1: {unidad_medida:Me						
4	Campeche		8	Tenabo		Proyecto de Inv Vivienda		S Municipio de Tenabo		243009		16	16	0	{met1: {unidad_medida:Cuz						

AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINZ CONTRATOS	AVANCES_FISIC CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIO FLUIO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
1370450.07	1370450.07	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2115068/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
869291.37	869291.37	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2069387/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1366302.68	1366302.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2069981/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones
1984935.69	1984935.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2070099/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2305231.87	2305231.87	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2070213/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2606030.26	2606030.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2108851/proyecto_	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones
406428.96	406428.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2168673/proyecto_	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones
2513700.31	2513700.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2155666/proyecto_	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones
376048.23	376048.23	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2159884/proyecto_	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones
501397.62	501397.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2160244/proyecto_	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones
626747.05	626747.05	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2160262/proyecto_	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones
665818.04	665818.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2070275/proyecto_	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones
1009779.25	1009779.25	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad {2160337/proyecto_	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT	Sin observaciones