

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ( 2021 - 2024 )  
DIRECCION DE PLANEACION**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Segundo Trimestre-2023 AVANCES PROYECTOS**

DETALLE_F	PR DETALLE	PROYECTO	DETALLE	PROYECTO	DETALLE	PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	AF FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023		2 CAM230102207344	Acción	600,000.00	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 12297	
2023		2 CAM230102207469	Proyecto de inversión	1,050,389.36	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 12948	
2023		2 CAM230102207587	Proyecto de inversión	2,241,660.75	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NUEVE B ENTRE DOS A DE L	
2023		2 CAM230102208582	Proyecto de inversión	2,104,085.98	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DOS ENTRE CINCO Y TRES D	
2023		2 CAM230102207259	Proyecto de inversión	787,612.14	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA AMPLIACIÓN ;	
2023		2 CAM230202229841	Proyecto de inversión	1,704,566.21	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE TRECE ENTRE SEIS Y CUATRA	
2023		2 CAM230102207307	Proyecto de inversión	1,883,058.16	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTISIETE ENTRE DOS Y D	
2023		2 CAM230102207551	Proyecto de inversión	1,158,279.59	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTICINCO A ENTRE C	
2023		2 CAM230102208584	Proyecto de inversión	1,793,739.45	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CATORCE ENTRE DIECISÉIS Y	
2023		2 CAM230102208578	Proyecto de inversión	595,245.24	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANI	
2023		2 CAM230102208579	Proyecto de inversión	1,284,293.50	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KANKI -	
2023		2 CAM230102208583	Proyecto de inversión	800,784.33	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTITRÉS ENTRE VEINTIU	
2023		2 CAM230102208581	Proyecto de inversión	2,704,849.91	{fT1: {ciclo_recurso:2023, ra: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ONCE A ENTRE DOS Y TRECE	

ELABORADO Y AUTORIZADO

ING.-ABELARDO MATU MOO  
DIRECTOR DE PLANEACION

VVBB.

C.P. JOSE BERZAIN LOPEZ CHAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

DETALLE_DETALLE_PRC DETA		DETALLE_DETALLE_IDETALLE	PROYECTO DETALLE	PROYECTO DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_IDETALLE	PRO DETALLE_P	DETALLE_PR DETALLE	PROYEC D DETAL				
ID_ENTID	ENTIDAD	RES ID_M	MUNICIP	TIPO_PROGRAMA	PI CLASIFICACION	INSTITUCION	EJECUTOR	NUMERO_POBLACION_B	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	N TIPO	T
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Tenabo		12297	0	0	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Agua y saneamiento	Municipio de Tenabo		12948	850	750	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		14487	1220	1280	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		9439	250	250	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Otros Proyectos	Municipio de Tenabo		11606	225	225	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		118031	1250	1250	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		11962	925	1575	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		13681	1250	1250	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		9497	750	750	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		8591	200	200	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		8603	250	250	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		9452	400	400	0	0	1
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión	Transportes y vialidades	Municipio de Tenabo		8641	800	800	0	0	1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYEC	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINANCIEI	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINAN	AVANCE_FINAN	AVANCE_FIN	AVANCES_FISIC	FOTOS
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS
{geo1: {cve_municipio:8,	02-03-2023	31-12-2023	600,000.00	600,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2207344/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	12-05-2023	26-06-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos {meta1: {unidad {2207469/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	18-04-2023	21-06-2023	2,241,254.44	2,241,254.44	2,241,254.44	2,241,254.44	2,241,254.44	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2207587/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	03-03-2023	05-05-2023	2,103,735.63	2,103,735.63	2,103,735.63	2,103,735.63	2,103,735.63	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2208582/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	10-04-2023	25-05-2023	787,612.14	787,612.14	236,283.64	236,283.64	236,283.64	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2207259/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	19-06-2023	18-07-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos {meta1: {unidad {2229841/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	17-04-2023	20-06-2023	1,882,755.98	1,882,755.98	1,882,755.98	1,882,755.98	1,882,755.98	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2207307/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	15-05-2023	29-06-2023	1,157,900.89	1,157,900.89	836,583.31	836,583.31	836,583.31	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2207551/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	06-03-2023	08-05-2023	1,793,544.45	1,793,544.45	1,793,544.45	1,793,544.45	1,793,544.45	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2208584/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	17-04-2023	22-05-2023	595,245.24	595,245.24	595,245.24	595,245.24	595,245.24	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2208578/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	20-03-2023	28-04-2023	1,283,843.34	1,283,843.34	1,283,843.34	1,283,843.34	1,283,843.34	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2208579/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	07-04-2023	22-05-2023	800,784.33	800,784.33	800,784.33	800,784.33	800,784.33	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2208583/proyecto_		
{geo1: {cve_municipio:8,	13-03-2023	28-04-2023	2,704,598.93	2,704,598.93	2,704,598.93	2,704,598.93	2,704,598.93	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2208581/proyecto_		

ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
En Ejecución	Validado avar	{observación:ESTE PROYECT	{observación:Este proyecto se encuentra terminado al 100% física y financieramente, por lo tanto se debe adjuntar el acta de entrega recepción y cambiar su estatus a terminado, trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-13}}	
En Ejecución	Validado avar	{observación:ESTE PROYECT	{observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-12}}	
En Ejecución	Cancelado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
En Ejecución	Cancelación v	{observación:El proyecto the	Sin observaciones	
En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
Terminado	Validado avar	{observación:ESTE PROYECT	{observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-12}}	
Terminado	Validado avar	{observación:ESTE PROYECT	{observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-12}}	
Terminado	Validado avar	{observación:ESTE PROYECT	{observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-12}}	
Terminado	Validado avar	{observación:ESTE PROYECT	{observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-12}}	
Terminado	Validado avar	{observación:ESTE PROYECT	{observación:Se debe adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:2.0, usuario:jorgeasuncionp, fecha:2023-07-12}}	