


**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ( 2021 - 2024 )**  
**DIRECCION DE PLANEACION**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Segundo Trimestre Trimestre-2024 AVANCES PROYECTOS**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2024		2 CAM240102345609	Proyecto de inversión	991,649.25	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE K/	
2024		2 CAM240102345619	Proyecto de inversión	887,863.14	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE TI	
2024		2 CAM240102344124	Proyecto de inversión	1,112,954.38	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TRECE ENTRE DOS Y DO	
2024		2 CAM240102344208	Proyecto de inversión	1,055,642.50	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CUATRO ENTRE VEINTIS	
2024		2 CAM240102343905	Proyecto de inversión	1,270,976.69	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIUNO ENTRE D	
2024		2 CAM240202358490	Proyecto de inversión	2,680,487.82	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DOS A POR CINCO C	
2024		2 CAM240202360552	Proyecto de inversión	1,172,057.57	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EN	
2024		2 CAM240202359450	Proyecto de inversión	2,130,358.61	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE VEINTICINCO ENTRE DO	
2024		2 CAM240202359301	Proyecto de inversión	770,360.16	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA ENTRE DO	
2024		2 CAM240202378246	Proyecto de inversión	2,519,707.56	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modali REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION - 103076	

**ELABORADO Y AUTORIZADO**  
  
**ING. ABELINO MATU MOO**  
**DIRECTOR DE PLANEACION**

**VVBB.**  
  
**C.P. JOSE BERZAIN LOPEZ CHAN**  
**CONTRATOR MUNICIPAL**

ID_ENTIDAD	PI DETALLE	PROVI	DETALLE	PRO DETALLE	PROYE	DETALLE	PROYECTO	DETALLE	PROYECTO	DETALLE	PROYECTO	DETALLE	PROYECTO	POBLA
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	26206	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	26259	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	16460	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	16999	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	14897	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	38288	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	43365	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	38995	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	40728	S						
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de II Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenabo	103076	S						

DETALLE\_PROY DETALLE\_PROY DETALLE\_PROYECT DETALLE\_PROYECTO DETALL DETALLE\_PROYECTO DETALLE\_PROYE DETALLE\_PROYECT AVANCE\_FINAN AVANCE\_FINANCIER AVANCE\_FINAN

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_G	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
400	400	0	{metat: {unidad_medida:N	1	{geol: {cve_municipio:8, l	16-03-2024	16-04-2024	0	0	0
550	550	0	{metat: {unidad_medida:N	1	{geol: {cve_municipio:8, l	16-03-2024	16-04-2024	0	0	0
750	750	0	{metat: {unidad_medida:N	1	{geol: {cve_municipio:8, l	16-03-2024	16-04-2024	0	0	0
750	750	0	{metat: {unidad_medida:N	1	{geol: {cve_municipio:8, l	16-03-2024	16-04-2024	0	0	0
750	750	0	{metat: {unidad_medida:N	1	{geol: {cve_municipio:8, l	16-04-2024	16-05-2024	0	0	0
350	300	0	{metat: {unidad_medida:N	1	{geol: {cve_municipio:8, l	20-04-2024	20-05-2024	0	0	0
750	750	0	{metat: {unidad_medida:N	1	{geol: {cve_municipio:8, l	16-04-2024	16-04-2024	0	0	0
190	180	0	{metat: {unidad_medida:N	1	{geol: {cve_municipio:8, l	20-04-2024	20-05-2024	0	0	0
5000	5000	0	{metat: {unidad_medida:P	1	{geol: {cve_municipio:8, l	17-05-2024	17-06-2024	0	0	0

AVANCE\_FINA AVANCE\_FIN/AVANCE\_FIN# AVANCES\_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

ELERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURE	OBSERVACIONES_REVISION
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2345609/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2345619/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2344124/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2344208/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2343905/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2358490/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2360552/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2359450/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2359301/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidad_medida {2378246/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones