



HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TENABO 2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena"



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN

En la localidad de Tenabo, Campeche, siendo las **10:00** horas del día **31 DE JULIO DE 2025**, estando presente la **MTRA. MARIELA SANCHEZ ESPINOZA** en su carácter de presidenta municipal, por parte del **H. AYUNTAMIENTO DE TENABO**; quien se denomina la contratante, y por otra parte la empresa: **C. LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES**; representado por **C. LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES**, quien se denomina el contratista, se reúnen con la finalidad de realizar la entrega recepción de los trabajos de la obra denominada: **"MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 17 CENTRO DE LA AGEB 0257 Y AGEB 0219 DE LA LOCALIDAD TENABO, MUNICIPIO DE TENABO."**, Campeche: ejecutando el 100% de recurso de **FAISMUN 2025** aprobados mediante oficio número: **APR008001**. De fecha 17 DE ABRIL DE 2025. Los trabajos de esta obra fueron pactados en el contrato antes mencionado iniciando el **23 DE JUNIO DE 2025** Y terminando el **06 DE AGOSTO DE 2025** es decir en un plazo de **45** días naturales, Siendo la fecha real de inicio el **23 DE JUNIO DE 2025** y terminando el **25 DE JULIO DE 2025** es decir en un plazo de **33** días naturales. El monto contratado es de **\$ 1,123,692.24** y ejercido fue de **\$ 1,123,692.24 (SON: UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N)** con el impuesto al valor agregado incluido con fundamento en el artículo 66 de la ley de obras públicas del Estado de Campeche, el contratista hace entrega de la Fianza No. **3055122** de **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** a la tesorería del municipio de Tenabo, equivalente al 10% del monto total ejercido, para responder los defectos que resulten de la realización de los trabajos, vicios ocultos en los mismos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrida en su ejecución. En virtud de lo anterior serán concluidos en su totalidad los trabajos antes mencionados y así como la relación de contratación entre ambas partes se cierra la presente acta horas del mismo día de inicio firmando al calce los que en ella intervinieron.

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

MTRA. MARIELA SANCHEZ ESPINOZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

Luis E. Castillo Reyes
C. LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES
ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT
DIRECTOR GRAL. DE D.U. Y OBRAS PUBLICAS

ARQ. DAVID NEPTALI DIAZ VALLEJO
RESIDENTE DE OBRA

La transformación la hacemos todos

Palacio Municipal, Calle 19 entre 10 y 8 s/n. Col. Centro. Tenabo, Campeche.

Presidencia. Tel. (996) 43 2 21 39 y 43 2 20 27.