

Total: 1579

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CAH1515040059969	Mantenimiento Con Aplicación De Slurry En La Avenida Jacinto Canek Y Prolongación De La Calle 11 De La Colonia Esperanza De La Localidad De Tenabo	APR-PP-001-2015	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades Federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,137	\$510,137	\$510,137	\$510,137	\$510,137	\$510,137	\$510,137	100.00	\$52,559	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: en este proyecto se ejerció y pago menor que lo aprobado / Física: / Realizó: ESTE PROYECTO TIENE MEDIDA DE RECURSOS, FONDO FIDUCIARIO FEDERAL POR \$ 300,000.00 Y FONDO FEDERATIVO MUNICIPAL POR \$ 210,137.00, DEL CUAL A CONCLUIDO AL 100% CUMPLIENDOSE SUS METAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
<b>TOTAL</b>														<b>\$510,137</b>	<b>\$510,137</b>	<b>\$510,137</b>	<b>\$510,137</b>	<b>\$510,137</b>	<b>\$510,137</b>	<b>\$510,137</b>								

PRELIMINAR