

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública NIVEL PROYECTO

Total: 16

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
CAM15150200516781	Modernización Y Ampliación Del Camino Tinun-Emiliano Zapata Tramo Del Km 0 * 000 Al Km 16 *000 ,Subtramo A Modernizar Del Km 5 * 001 Al Km 16 * 000.	798	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TENABO	Comunicaciones
CAM14140300392636	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Escuela Primaria José E. Muñoz Archivar	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Públicas	Deporte
CAM15150100465035	Pavimentación De Calles Alrededor De Plaza Principal En La Comunidad De Tinún, Tenabo	-apr08001	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Tenabo Dirección de Obras Públicas	Otros Proyectos
CAM15150200521170	Pavimentación Con Doble Sello En Varias Calles : Calle 9 Y 16a De La Colonia San Pedro	800900501	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	Urbanización
CAM15150200518097	Construcción Del Mercado Público De Tenabo (Terminación)	1581-1	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obra publica del ayuntamiento de tenabo	Asistencia Social
CAM15150100473480	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De La Zona Norte	-FISM-15-M APR008005	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. dirección de obras publicas	Vivienda
CAM15150100473554	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De La Zona Sur	-FISM-15-15-M APR008007	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, dirección de obras publicas	Vivienda
CAM15150100473591	Construcción De 13 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Tinun	-FISM-15-M-APR008006	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. dirección de obras publicas	Vivienda
CAM15150100473656	Construc. De 5 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Loc. De Santa Rosa, Construc. De 5 Cuartos Dormitorios En Varias Calles, Loc. De Xcuncheil Y Const. De 2 Cuartos Dormitorios En La Loc. Zapata	-FISM-15-M-APR008004	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENABO. dirección de obras publicas	Vivienda
CAM15150100473742	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Tinun	-3362	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. dirección de obras publicas	Agua y saneamiento

Total: 16

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
CAM15150100473780	Perforacion De Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Agua y saneamiento
CAM15150100473791	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Otros Proyectos
CAM15150100473797	Pavimentacion Con Doble Sello De Las Calles 11 Rumbo A La Costa Y Calle 2c X 11 De La Colonia Esperanza	-FISM-15-M-APR008003	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Urbanización
CAM15150200517212	Perforacion De Pozos Para Drenaje Pluvial En La Localidad De Tinun	-	Campeche	Tenabo	Tinun	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
CAM15150200517454	Pavimentacion Con Doble Sello En La Calle Privada X Calle 12 De La Colonia Jacinto Canek	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA	Urbanización
CAM15150300558298	Construccion De 9 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Tenabo Y Varias Localidades Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENABO, DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2015	14,299,999.99	17,874,999.99	7,541,158.33	17,077,537.57	7,541,158.32	7,541,158.32	7,541,158.32	42.19	0.00	Kilómetro	1,200	0.00	45.46	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validacion
En Ejecución	2015	1,397,564.00	1,397,564.00	1,044,070.00	1,397,564.00	1,044,070.00	1,044,070.00	1,044,070.00	74.71	0.00	Metros Cuadrados	580	0.00	90.00	Financiera: / Física: esta obra no tuvo avance financiero en este trimestre / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	750,000.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	750,000.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	749,240.59	749,240.59	749,240.59	100.00	67.41	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: en este proyecto se pago / Física: este proyecto concluyó satisfactoriamente cumpliéndose al 100% sus metas físicas y financieras / Registro: se envia a validacion
En Ejecución	2015	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	96.97	0.00	Metros	800	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,952,100.92	1,952,100.92	1,078,805.15	1,952,100.92	1,078,805.15	1,078,805.15	1,078,805.15	55.26	0.00	Vivienda	56	0.00	55.00	Financiera: / Física: EN ESTE PROYECTO HUBO MODIFICACION EN SUS METAS Y EN EL MONTO APROBADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,951,585.72	1,951,585.72	1,078,519.43	1,951,585.72	1,078,519.43	1,078,519.43	1,078,519.43	55.26	0.00	Vivienda	56	0.00	55.00	Financiera: / Física: EN ESTE PROYECTO SE MODIFICO LAS METAS Y EL MONTO APROBADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,813,346.34	1,813,346.34	541,719.36	1,813,346.34	541,719.36	541,719.36	541,719.36	29.87	0.00	Vivienda	52	0.00	30.00	Financiera: / Física: EN ESTE PROYECTO SE MODIFICO LAS METAS Y EL MONTO APROBADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,673,041.08	1,673,041.08	924,586.00	1,673,041.08	924,586.00	924,586.00	924,586.00	55.26	0.00	Vivienda	48	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,200,000.00	1,200,000.00	718,915.93	1,198,590.95	718,915.93	718,915.93	718,915.93	59.91	0.00	Metros lineales	300	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2015	480,000.00	480,000.00	457,089.56	480,000.00	457,089.56	457,089.56	457,089.56	95.23	0.00	Equipamiento	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	756,028.30	756,028.30	450,000.00	756,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA NO HA INICIADO SE MODIFICO EL MONTO APROBADO. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,090,504.00	1,090,504.00	1,090,504.00	1,090,504.00	1,090,504.00	1,090,504.00	1,090,504.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE CUMPLIENDOSE LAS METAS AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	100.00	0.00	Equipamiento	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE CUMPLIENDOSE SUS METAS AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	112,037.78	112,037.78	0.00	112,037.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO NO HA INICIADO PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2015	1,255,471.92	1,255,471.92	0.00	1,255,471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE LICITACION. PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.