

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública NIVEL PROYECTO RAMO (FAFEF) 2014

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
CAM14140400448326	Construccion Del Mercado Publico De Tenabo	APR-FAFEF-0012014	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF

GENERAL 33

			Avance Financiero					
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	2014	\$6,400,000	\$12,800,000	\$6,400,000	\$12,800,000	\$6,400,000
---	-----------------------------	-------------------	------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

				Avance Físico				Observaciones
Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	

\$6,400,000	\$6,400,000	50.00	\$0	Obra	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, RAMO 33 FAFEF POR \$ 6,400,000.00 Y RECURSOS MUNICIPAL CUENTA CORRIENTE POR \$ 6,400,000.00. SE PAGO EN FAFEF \$6,399,999.99 - ESTE PROYECTO TIENE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFEF POR \$6,400,000.00 Y RECURSO MUNICIPAL CUENTA CORRIENTE POR \$ 6,400,000.00. SE PAGO EN FAFEF \$ 6,399,999.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
-------------	-------------	-------	-----	------	-------	------	--------	---