

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública NIVEL PROYECTO PROII 2014

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
CAM14140200332762	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Campeche-Merida) - Kanki Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al 13 Mas 760 Subtramo A Modernizar: Del Km 6 Mas 880 Al 13 Mas 760	-	Campeche	Tenabo	Kankí	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SDUOP	Asistencia Social	En Ejecución
CAM14140200335576	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Las Calles 2 Entre 3 Y 1 De Santa Rosa Municipio De Tenabo.	APR.-008001	Campeche	Tenabo	Santa Rosa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución
CAM14140300392480	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Campeche-Mérida)-Kanki; Tramo: Del Km. 0 Mas 000 Al 13 Mas 760 Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 Mas 000 Al Km. 6 Mas 880	28010045-701	Campeche	Tenabo	Kankí	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Dirección de Obras Públicas	Comunicaciones	En Ejecución
CAM14140300392535	Modernización Y Ampliación Del Camino Tinún-Emilano Zapatai, Tramo: Del Km. 0 Mas 000 Al Km. 16 Mas 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 0 Mas 000 Al Km. 5 Mas 000	280646	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	Dirección de Obras Públicas	Comunicaciones	En Ejecución

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
2014	\$11,497,500	\$9,454,070	\$9,454,070	\$9,454,070	\$9,454,070	\$9,454,070	\$9,454,070	100.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO CDI DISMINUYO RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR PERO SE INCREMENTO EN EL FAFEF DE LA MISMA PROPORCION. SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$1,899,040	\$1,895,200	\$1,895,200	\$1,895,200	\$1,895,200	\$1,895,200	\$1,895,200	100.00	\$0	Sistema	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE MEZCLA: PROII \$1,516,160 Y FISM \$379,039.96 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$11,172,035	\$9,870,173	\$9,870,173	\$9,870,173	\$9,870,172	\$9,870,172	\$9,870,172	100.00	\$0	Kilómetro	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO SE PAGO CON RECURSOS DEL PROII POR \$ 7,896,137.61 Y CON RECURSOS DEL FIV POR \$ 1,974,034.38. CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LA META- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2014	\$7,279,917	\$6,799,584	\$6,799,584	\$6,799,584	\$6,799,294	\$6,799,294	\$6,799,294	100.00	\$0	Kilómetro	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO SE PAGO CON RECURSOS DEL PROII POR \$5,439.650.96 Y CON RECURSOS DEL FIV POR \$ 1,359,912.75. CUMPLIENDOSE SATISFACTORIAMENTE CON LAS METAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.