


**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ( 2021 - 2024 )**  
**DIRECCION DE PLANEACION**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Tercer Trimestre-2021**

**AVANCES PROYECTOS**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	3	CAM210201909070	Proyecto de inversión	348,300.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0223 - 8856
2021	3	CAM210201909114	Proyecto de inversión	921,195.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA, VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN LA ZAP 0257 - 89
2021	3	CAM210201909344	Proyecto de inversión	395,002.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0242 - 9967
2021	3	CAM210201909369	Proyecto de inversión	770,229.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0219 - 10043
2021	3	CAM210201909513	Proyecto de inversión	69,716.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0276 - 10336
2021	3	CAM210201909516	Proyecto de inversión	34,576.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TENABO ZAP 0261 - 10342
2021	3	CAM210201911712	Proyecto de inversión	223,733.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0276 -
2021	3	CAM210201912450	Proyecto de inversión	111,866.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0331 -
2021	3	CAM210201912502	Proyecto de inversión	335,600.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0242 -
2021	3	CAM210201912525	Proyecto de inversión	335,600.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0257 - 2
2021	3	CAM210201912540	Proyecto de inversión	788,978.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0219 -
2021	3	CAM210201912565	Proyecto de inversión	447,467.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO ZAP 0223 -
2021	3	CAM210201912587	Proyecto de inversión	1,213,564.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA A UNIDAD AGRICOLA XBURRA DOS EN LA LOCALIDAD DE TENABO DEL
2021	3	CAM210201912945	Proyecto de inversión	171,250.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO BAÑO EN LA CA
2021	3	CAM210201912989	Proyecto de inversión	85,625.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECEP
2021	3	CAM210201913038	Proyecto de inversión	171,250.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECEP
2021	3	CAM210201913080	Proyecto de inversión	171,250.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CA
2021	3	CAM210201913148	Proyecto de inversión	731,955.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	PAVIMENTACION CON DOBLE DE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE NUEVE POR DOS Y DOS A EN LA COL ESPERANZA DE
2021	3	CAM210201913305	Proyecto de inversión	263,194.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NACHE HA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECEP
2021	3	CAM210201929173	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TINUN EN EL MUNICIPIO DE T
2021	3	CAM210201933882	Proyecto de inversión	565,244.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPI
2021	3	CAM210201934019	Proyecto de inversión	565,244.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPI
2021	3	CAM210201934081	Proyecto de inversión	453,377.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TINUN KANKI Y SANTA ROSA EN EL MUNICIPI
2021	3	CAM210301971466	Proyecto de inversión	524,383.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ra:	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE OCHO A POR DIEZ Y SIETE COL JACINTO CANEK EN LA CABECER

ELABORO Y AUTORIZO  
  
ING. ABELARDO MATU MOO  
DIRECTOR DE PLANEACION

VVBB.  
  
C.P. JOSÉ BERZAIN LOPEZ CHAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	DETALLE_PROYECTO
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	8856	18	18	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	8931	50	50	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	9967	20	20	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	10043	40	40	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	10336	4	4	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	10342	2	2	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	18421	4	4	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	20035	2	2	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	20175	4	4	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	20212	6	6	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	20245	14	14	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	20295	8	8	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	Transportes y vialidad	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	20348	40	160	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	21456	4	4	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	21607	2	2	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	21712	4	4	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	21787	4	4	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidad	Transportes y vialidad	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	21956	200	200	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	22361	6	6	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	64011	30	30	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	83739	10	10	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	84128	20	20	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Vivienda	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	84302	8	8	0	{meta1: {unidad_me
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TENABO	115737	300	300	0	{meta1: {unidad_me

TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1 {geo1: {cve_municipio:8,	12-04-2021	12-08-2021	348,300.03	348,300.03	348,300.03	348,300.03	348,300.03	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1909070/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	12-04-2021	12-08-2021	921,195.34	921,195.34	921,195.34	921,195.34	921,195.34	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1909114/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	12-04-2021	12-08-2021	395,002.85	395,002.85	395,002.85	395,002.85	395,002.85	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1909344/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	12-04-2021	12-08-2021	769,674.36	769,674.36	769,674.36	769,674.36	769,674.36	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1909369/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	12-04-2021	12-08-2021	69,716.03	69,716.03	69,716.03	69,716.03	69,716.03	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1909513/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	12-04-2021	12-08-2021	34,576.49	34,576.49	34,576.49	34,576.49	34,576.49	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1909516/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	19-04-2021	19-07-2021	223,733.58	223,733.58	223,733.58	223,733.58	223,733.58	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1911712/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	19-04-2021	19-07-2021	111,866.79	111,866.79	111,866.79	111,866.79	111,866.79	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1912450/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	19-04-2021	19-07-2021	335,600.38	335,600.38	335,600.38	335,600.38	335,600.38	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1912502/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	19-04-2021	19-07-2021	335,600.38	335,600.38	335,600.38	335,600.38	335,600.38	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1912525/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	19-04-2021	19-07-2021	788,705.74	788,705.74	788,705.74	788,705.74	788,705.74	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1912540/proyecto_En Ejecución		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	19-04-2021	19-07-2021	447,467.16	447,467.16	447,467.16	447,467.16	447,467.16	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1912565/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	03-05-2021	05-07-2021	1,213,564.51	1,213,564.51	1,213,564.51	1,213,564.51	1,213,564.51	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1912587/proyecto_En Ejecución		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	03-05-2021	07-07-2021	171,250.25	171,250.25	171,250.25	171,250.25	171,250.25	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1912945/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	03-05-2021	07-07-2021	85,625.15	85,625.15	85,625.15	85,625.15	85,625.15	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1912989/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	03-05-2021	07-07-2021	171,250.25	171,250.25	171,250.25	171,250.25	171,250.25	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1913038/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	03-05-2021	07-07-2021	171,250.25	171,250.25	171,250.25	171,250.25	171,250.25	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1913080/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	02-06-2021	30-07-2021	731,955.06	731,955.06	731,955.06	731,955.06	731,955.06	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1913148/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	03-05-2021	07-07-2021	263,194.32	263,194.32	263,194.32	263,194.32	263,194.32	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1913305/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	31-05-2021	30-07-2021	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1929173/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	11-06-2021	08-09-2021	565,244.54	565,244.54	565,244.54	565,244.54	565,244.54	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1933882/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	11-06-2021	08-09-2021	565,244.55	565,244.55	565,244.55	565,244.55	565,244.55	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1934019/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	11-06-2021	08-09-2021	453,377.73	453,377.73	453,377.73	453,377.73	453,377.73	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1934081/proyecto_Terminado		Validado avances	
1 {geo1: {cve_municipio:8,	12-07-2021	10-09-2021	524,383.65	524,383.65	524,383.65	524,383.65	524,383.65	{ctto1: {tipo_: {meta1: {unida:	{1971466/proyecto_Terminado		Validado avances	

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

OBSERVACIONES\_CAPTURISTA OBSERVACIONES\_REVISION

{obs1: {observación:ESTE PROYEC Sin observaciones  
{obs1: {observación:ESTE PROYEC Sin observaciones

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA CONCLUYO AL 100% EN SU META FISICO Y FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:EL PROYECTO YA TERMINADO, YA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO LA EVIDENCIA DEL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:carlosmestrellam, fecha:2021-10-08}}

{obs1: {observación:ESTE PROYEC Sin observaciones  
{obs1: {observación:ESTE PROYEC Sin observaciones

{obs1: {observación:ESTE PROYEC {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2021-09-23}}

{obs1: {observación:ESTE PROYEC Sin observaciones  
{obs1: {observación:ESTE PROYEC Sin observaciones  
{obs1: {observación:ESTE PROYEC Sin observaciones