

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO (2021 - 2024)
DIRECCION DE PLANEACION**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Tercer Trimestre-2022 AVANCES DE PROYECTOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY_DETALLE_PROYECTO	MONTO_GLOB_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE
2022		3	CAM220202069387	Proyecto de inversión	869,291.38 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: LA LOCALIDAD DE TENABO - 19405	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEL CBTA DE		
2022		3	CAM220202070213	Proyecto de inversión	2,305,779.19 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: VEINTINUEVE COLONIA PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 24937	PAVIMENTACIÓN CON CARPETE ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTISIETE ENTRE OCHO Y		
2022		3	CAM220202069741	Proyecto de inversión	1,391,335.80 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: CATORCE COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 21052	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ONCE ENTRE DIEZ Y		
2022		3	CAM220202069981	Proyecto de inversión	1,366,554.36 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: VEINTITRES COLONIA ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 22154	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DOS A ENTRE DIECISIETE Y		
2022		3	CAM220202070099	Proyecto de inversión	1,985,342.27 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: DE LA COLONIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 22720	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE OCHO ENTRE ONCE Y OCHO A		
2022		3	CAM220202069343	Proyecto de inversión	1,432,805.77 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: COLONIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 19244	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CINCO ENTRE DIEZ Y DOCE		
2022		3	CAM220202070275	Proyecto de inversión	665,818.04 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: Y OCHO ANA M FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 25194	PAVIMENTACIÓN CON TRES RIEGOS DE SELLO DE LA CALLE VEINTICINCO ENTRE CUATRO		
2022		3	CAM220302125453	Proyecto de inversión	2,513,972.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: MUNICIPIO DE TENABO - 187444	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL		
2022		3	CAM220302108851	Proyecto de inversión	2,609,383.58 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 112613	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA		
2022		3	CAM220302115068	Proyecto de inversión	1,370,893.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: TENABO - 140934	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE		
2022		3	CAM220202069305	Proyecto de inversión	520,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 19065	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA SAN FERNANDO		
2022		3	CAM220202069829	Proyecto de inversión	2,600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 21429	REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION Y DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE		
2022		3	CAM220202070328	Proyecto de inversión	490,399.16 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:3: 25478	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO -		

ELABORO Y AUTORIZO

VVBB.

MRS. ABELENDU MATU MOO
DIRECTOR DE PLANEACION

C.P. ROSEBERZANT LÓPEZ CHAN
CONTRALORA MUNICIPAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO				
ID_ENTIDAD	ENTIDAD	RE_ID	MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	PROYE	CLASIFICACION	INSTITUCION	ELECTORA	NUMERO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Educación					Municipio de Tenabo	19405	150	150	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Transportes y vialidades					Municipio de Tenabo	24937	800	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Transportes y vialidades					Municipio de Tenabo	21052	650	750	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Transportes y vialidades					Municipio de Tenabo	22154	600	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Transportes y vialidades					Municipio de Tenabo	22720	600	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Transportes y vialidades					Municipio de Tenabo	19244	600	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Transportes y vialidades					Municipio de Tenabo	25194	550	650	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda					Municipio de Tenabo	187444	40	40	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Urbanización					Municipio de Tenabo	112613	600	600	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Vivienda					Municipio de Tenabo	140934	62	62	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Otros Proyectos					Municipio de Tenabo	19065	250	250	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento					Municipio de Tenabo	21429	3322	4678	0
4	Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de I Agua y saneamiento					Municipio de Tenabo	25478	400	400	0

AVANCE_FIN/ AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTATOS AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Cancha(s)}, {2069387/proyecto_INICIO, 2069387/proyecto_PROC En Ejecución		Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Metros Cue {2070213/proyecto_INICIO, 2070213/proyecto_PROC En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Metros Cue {2069741/proyecto_INICIO, 2069741/proyecto_FIN, ; En Ejecución		Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones		
Sin contratos {meta1: {unidad_medida:Metros Cue {2069981/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones	
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Metros Cue {2070099/proyecto_INICIO, 2070099/proyecto_PROC En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Metros Cue {2069343/proyecto_INICIO, 2069343/proyecto_FIN, ; En Ejecución		Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones		
Sin contratos {meta1: {unidad_medida:Metros Cue {2070275/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones	
Sin contratos {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s)}, e {2125453/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones	
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Metros line {2108851/proyecto_PROCESO, 2108851/proyecto_IN En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Metros cua {2115068/proyecto_PROCESO, 2115068/proyecto_IN En Ejecución		Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Metros Cue {2069305/proyecto_INICIO, 2069305/proyecto_FIN, ; Terminado		Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Pozo(s)}, av: {2069829/proyecto_FIN, 2069829/proyecto_INICIO, ; Terminado		Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_€ {meta1: {unidad_medida:Pozo(s)}, av: {2070328/proyecto_INICIO, 2070328/proyecto_PROC Terminado		Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECT Sin observaciones		