



DETALLE_PROYECTO	DETALLE
NOMBRE	ID_ENT
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOS COCALES EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 265993	4
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA UNIDAD AGRICOLA CHILIB DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 310125	4
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA EL JABIN DE LA LOCALIDAD DE TENABO - 310455	4
REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION - 103076	4
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE VEINTICINCO ENTRE DOS A Y VEINTISIETE COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 38995	4
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TENABO - 43365	4
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA ENTRE OCHO COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 40728	4
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DOS A POR CINCO COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO - 38288	4
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TRECE ENTRE DOS Y DOS A COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 16460	4
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VEINTIUNO ENTRE DOCE Y DIECINUEVE COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 14897	4
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CUATRO ENTRE VEINTISIETE Y VEINTINUEVE COLONIA ANA MARIA FARIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 16999	4
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE TINUN EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 26259	4
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE KANKI EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 26206	4
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TENABO LOCALIDAD TENABO - 270110	4
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENABO - 271618	4

ENTIDAD	RESID	MUNICIPIC	TIPO_PROGRAMA	PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	IDETALLE_P
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Otros	Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenabo	265993	120	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Otros	Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenabo	310125	90	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Otros	Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenabo	310455	120	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Agua y saneamiento		Sin identificar	Municipio de Tenabo	103076	5000	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	38995	750	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	43365	350	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	40728	190	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	38288	750	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	16460	750	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	14897	750	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	16999	750	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	26259	550	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Urbanización		Sin identificar	Municipio de Tenabo	26206	400	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Vivienda		Sin identificar	Municipio de Tenabo	270110	50	
Campeche	8	Tenabo	Proyecto de Inversión de l Vivienda		Sin identificar	Municipio de Tenabo	271618	30	



AVANCE_FINANCAVANCE_FINANAVANCE_FIN/AVANCES_FISIC FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION		
EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
0.00	0.00	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2424835/proyecto_	En Ejecución	Validado avar {obs1: {observación: El proyecto	the Sin observaciones		
0.00	0.00	Sin contratos {meta1: {unidad {2433924/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
865,500.00	865,500.00	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2433987/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
2,518,963.01	2,518,963.01	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2378246/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
2,130,108.61	2,130,108.61	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2359450/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
1,171,761.42	1,171,761.42	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2360552/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
770,360.16	770,360.16	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2359301/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
2,645,962.69	2,645,962.69	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2358490/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
1,112,713.92	1,112,713.92	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2344124/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
1,270,490.06	1,270,490.06	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2343905/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
1,055,378.56	1,055,378.56	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2344208/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
887,626.13	887,626.13	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2345619/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
991,235.28	991,235.28	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2345609/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
0.00	0.00	Sin contratos {meta1: {unidad {2425631/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			
0.00	0.00	Sin contratos {meta1: {unidad {2425960/proyecto_	En Ejecución	Validado avar Sin observaciones			