

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO (2024 - 2027)

DIRECCION DE PLANEACION

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Reporte Final Segundo Trimestre-2026 AVANCES PROYECTOS

DETALLE_ CICLO	DETALLE_PRC TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYEC MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE
2026	2	CAM260202628638	Proyecto de inversión	999,428.98	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALLE DIEZ B COLONIA PROCESADORA EN LA LOCALIDAD DE TENABO. - 140951
2026	2	CAM260202628639	Proyecto de inversión	543,149.04	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE CALLE PRIVADA DE LA DOS Y CALLE DOS ENTRE ONCE B DE LA COLONIA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE TENABO. - 141341
2026	2	CAM260202628643	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PARA BENEFICIAR A UNIDAD AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE KANKI MUNICIPIO DE TENABO. - 159592
2026	2	CAM260202628644	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO DE LA CALLE VEINTE ENTRE DIECISIETE Y DIECINUEVE COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO. - 165213
2026	2	CAM260202628640	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	CONSTRUCCION DE PAVIIMENTO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VEINTE ENTRE TRECE Y DIECINUEVE COLONIA SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO. - 141559
2026	2	CAM260202628642	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	REHABILITACION DE POZOS DE ABSORCION Y DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TENABO EN EL MUNICIPIO DE TENABO. - 145136
2026	2	CAM260202628637	Proyecto de inversión	4,499,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESPERANZA - 139905
2026	2	CAM260202628641	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE TENABO. - 141664
2026	2	CAM260202628645	Acción	809,999.93	{ff1: {ciclo_recurso:2026, r	ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL MUNICIPIO DE TENABO, ESTADO DE CAMPECHE. - 6813

DETALLE_PRC	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P	DETALLE_PI	DETALLE_PR	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RES	ID_MI MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_FOLIO	POBLA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS METAS
4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de la Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	140951	S	21	19	0	{meta1: {unidad_medida:Me
4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de la Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	141341	S	38	32	0	{meta1: {unidad_medida:Me
4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de la Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	159592	S	138	130	0	{meta1: {unidad_medida:Me
4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de la Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	165213	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:Me
4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de la Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenabo	141559	S	34	36	0	{meta1: {unidad_medida:Me
4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenabo	145136	S	4327	4421	0	{meta1: {unidad_medida:Pie
4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenabo	139905	S	4327	4421	0	{meta1: {unidad_medida:Me
4 Campeche	8 Tenabo	Proyecto de Inversión de la Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenabo	141664	S	145	144	0	{meta1: {unidad_medida:Me
4 Campeche	8 Tenabo	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Tenabo	6813-GI	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vel

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	06-06-2026	22-07-2026	995,730.59	995,730.59	995,730.59
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	01-06-2026	30-06-2026	539,174.07	539,174.07	539,174.07
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	18-06-2026	17-07-2026	1,499,194.35	1,499,194.35	1,499,194.35
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	01-06-2026	30-06-2026	899,496.29	899,496.29	899,496.29
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	03-06-2026	17-07-2026	1,996,783.04	1,996,783.04	1,996,783.04
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	01-06-2026	15-07-2026	1,699,345.91	1,699,345.91	1,699,345.91
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	01-06-2026	28-10-2026	0.00	0.00	0.00
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	01-06-2026	30-07-2026	1,499,785.72	1,499,785.72	1,499,785.72
	1 {geo1: {cve_municipio:8, l	05-01-2026	31-12-2026	809,999.93	809,999.93	809,999.93

AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FIN, AVANCES_FISIC CONTRATOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
947,844.00	947,844.00	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2628638/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	
477,422.07	477,422.07	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2628639/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,200,630.63	1,200,630.63	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2628643/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	
269,848.89	269,848.89	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2628644/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,780,878.03	1,780,878.03	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2628640/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,523,632.25	1,523,632.25	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2628642/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	
0.00	0.00	Sin contratos {meta1: {unidad {2628637/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,079,845.72	1,079,845.72	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2628641/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	
809,999.93	809,999.93	{ctto1: {tipo_ {meta1: {unidad {2628645/proyecto_	En Ejecución	Validado avanci	Sin observaciones	Sin observaciones	

LAF. MANUEL ISRAEL QUINTAL GORIAN
Tesorero Municipal

**TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TENABO
CAMPECHE
2024 - 2027**

M. EN I. DANIEL ENRIQUE CARRILLO YNURRETA
Director de Planeación

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
H. AYUNTAMIENTO
TENABO
CAMPECHE
2024 - 2027**