

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública FISM Tenabo

Total: 10

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
CAMI4140100295069	Perforación De 2 Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles En P.R De Tinún	-	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
CAMI4140100295111	Pavimentación Con Doble Sello En Varias Calles: Calle 5 Entre 10 Y 12, Calle 3 Entre 10 Y 12 Y Calle 12 Entre 9b Y 3 Colonia Jacinto Canek	-	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO
CAMI4140300373051	Construcción De Drenaje Pluvial	APR.-008009	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAMI4140300373213	Perforación De Pozos Para Drenaje Pluvial	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAMI4140300373406	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios En Varias Calles En La Localidad De Tinún	apr008011	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas
CAMI4140300373582	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Varias Calles En La Localidad De Xkuncheil	APR.-008012	Campeche	Tenabo	Xkuncheil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAMI4140300373776	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata	APR.-008013	Campeche	Tenabo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAMI4140300373847	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAMI4140300388620	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios En Varias Colonias De La Cabecera Municipal En La Zona Norte Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAMI4140300391947	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En Varias Colonias De La Cabecera Municipal En La Zona Sur Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones		
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acumu.			
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$392,317	\$392,317	\$392,316	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	100.00	\$0	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,505,000	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,800	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	100.00	\$0	Metro Cuadrado	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$405,508	\$405,508	\$405,507	\$405,507	\$169,874	\$169,874	\$169,874	\$169,874	41.89	\$0	Metros Lineales	950	0.00	48.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$472,992	\$141,549	\$141,549	\$141,549	\$141,549	29.93	\$0	Pozos	500	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,290,000	\$1,290,000	\$748,139	\$1,283,000	\$256,600	\$256,600	\$0	\$0	19.89	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2014	\$387,000	\$387,000	\$208,503	\$208,503	\$77,100	\$77,100	\$0	\$0	19.92	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE REGISTRO ESTA CONFORMADO POR 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FISM: \$208,503.00 CODESVI: \$159,558.36 BENEFICIARIO: \$18,938.64 QUE EN TOTAL SUMAN \$387,000.00 - SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2014	\$387,000	\$387,000	\$208,503	\$208,503	\$77,100	\$77,100	\$0	\$0	19.92	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTE REGISTRO ESTA CONFORMADO POR 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FISM: \$208,503.00 CODESVI: \$159,558.56 BENEFICIARIO: \$18,938.64 QUE EN TOTAL SUMAN: \$387,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,496	\$142,496	\$142,495	\$142,495	\$114,378	\$114,378	\$114,378	\$114,378	80.27	\$0	Poste	200	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,064,000	\$2,064,000	\$1,127,006	\$2,063,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA LA CONFORMAN 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FISM: \$1,112,016.00 CODESVI: \$850,977.92 BENEFICIARIO: \$101,006.08 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,806,000	\$1,806,000	\$556,321	\$1,794,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA LA CONFORMAN 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FISM: \$973,014.00 CODESVI: \$744,605.68 BENEFICIARIO: \$88,380.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.