

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Diferencial Anual del Proyecto										Años Financieros																						
Programa Fondo Común - Reguileo										Años Financ																						
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Accesor	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Reguileo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Presupuesto	Modificación	Revisión (Millarab)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	1 Anual	Salvaje	Unidad de Medida	Población	Anexo	Anexo Anual	Anexo	Observaciones			
CAM41301004957	Contracción del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tenabo	1	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Coverencia		RSO significación, construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de salud	12-Salud	IMDESALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$17,500,000	\$1,431,171	\$17,500,000	\$11,439,170	\$11,439,170	\$11,439,170	\$11,439,170	\$11,439,170	\$11,439,170	66.46	10	Centro	1	100.00	64.46	Financiera / Fisical / Registros DE ELIMINO UNA OBRAS PORQUE SE EXHAUSTARON LOS RECURSOS		
CAM41403003926	Perforación de 5 Pozos Para Drenaje Ficticio En Verdes Calles En C.M. Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$763,630	\$763,630	\$763,630	\$763,630	\$763,630	\$763,630	\$763,630	\$763,630	\$763,630	\$763,630	100.00	10	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIUDOMA Para el siguiente nivel.		
CAM41403003949	Perforación de 2 pozos Para Drenaje Ficticio En Verdes Calles En P.R. De Tioho	-	Campeche	Tenabo	Tioho	Rural	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	100.00	10	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros DE MANDA A VALIDAR SIUDOMA Para el siguiente nivel.		
CAM41403003911	Pavimentación Con Oblea Belin En Verdes Calles Calle 5 Entre 10 y 12, Calle 6 Entre 10 Y 12 Y Calle 7 Entre 10 Y 5 Colonia Justicia Canal	-	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,505,000	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	100.00	10	Metro Cuadrado	850	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros DE MANDA A VALIDAR SIUDOMA Para el siguiente nivel.	
CAM414030037051	Contracción De Drenaje Ficticio	ASB-03809	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$405,500	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	\$393,841	100.00	10	Metro Lineales	950	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros DE MANDA A VALIDAR SIUDOMA Para el siguiente nivel.	
CAM414030037023	Perforación De Pozos Para Drenaje Ficticio	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$472,950	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	100.00	10	Pozo	500	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros DE MANDA A VALIDAR SIUDOMA Para el siguiente nivel.	
CAM414030037046	Contracción de 10 Cuartos Domiciliares En Verdes Calles En La Localidad De Tioho	ap03801	Campeche	Tenabo	Tioho	Rural	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,290,000	\$1,294,232	\$1,294,232	\$1,294,232	\$1,294,232	\$1,294,232	\$1,294,232	\$1,294,232	\$1,294,232	\$1,294,232	\$1,294,232	100.00	10	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros ESTE OBRAS DE MANDA A VALIDAR SIUDOMA DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CAM414030037052	Contracción De 3 Cuartos Domiciliares En Verdes Calles En La Localidad De Huchucmil	ASB-03812	Campeche	Tenabo	Huchucmil	Rural	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$387,000	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	100.00	10	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros ESTE OBRAS TIENE MEDIDA DE MEDIDAS POR CONCEPTO DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CAM414030037076	Contracción De 3 Cuartos Domiciliares En Verdes Calles En La Localidad De Bellano Spata	ASB-03813	Campeche	Tenabo	Bellano Spata	Rural	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$387,000	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	100.00	10	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros ESTE OBRAS TIENE MEDIDA DE MEDIDAS POR CONCEPTO DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CAM414030037047	Contracción De Una Electrónica En La Calle 7 En La Colonia Justicia Canal	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,496	\$141,339	\$141,339	\$141,339	\$141,339	\$141,339	\$141,339	\$141,339	\$141,339	\$141,339	\$141,339	100.00	10	Punto	200	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros DE MANDA A VALIDAR SIUDOMA Para el siguiente nivel.	
CAM414030038620	Contracción De 14 Cuartos Domiciliares En Verdes Calles De La Colonia Municipal En La Zona Norte Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,044,000	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	100.00	10	Vivienda	64	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros ESTE OBRAS TIENE MEDIDA DE MEDIDAS POR CONCEPTO DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CAM414030039187	Contracción De 14 Cuartos Domiciliares En Verdes Calles De La Colonia Municipal En La Zona Sur Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,494,000	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	\$1,794,593	100.00	10	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros ESTE OBRAS TIENE MEDIDA DE MEDIDAS POR CONCEPTO DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
CAM414040042490	Perforación De Dos Electrónica En La Calle 7 En La Colonia Justicia Canal	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$216,500	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	100.00	10	Punto	80	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros DE MANDA A VALIDAR SIUDOMA Para el siguiente nivel.	
CAM414040042434	Adquisición De Materiales Para El Mantenimiento De La Red De Agua Potable En Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,543	\$34,543	\$34,543	\$34,543	\$34,543	\$34,543	\$34,543	\$34,543	\$34,543	\$34,543	\$34,543	100.00	10	Pieza	1,500	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros ESTE OBRAS TIENE MEDIDA DE MEDIDAS POR CONCEPTO DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA DE MANERA A VALIDAR SIUDOMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
CAM313040042490	Prim. Ana María Farías , Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Diferenciales	2013-712050	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 SEM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFED	Educación	En Ejecución	2013	\$869,512	\$869,512	\$869,512	\$869,512	\$869,512	\$869,512	\$869,512	\$869,512	\$869,512	\$869,512	\$869,512	100.00	10	Escuela	203	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros SIUDOMA Para el siguiente nivel.	
CAM414020042051	J.N.I. Belkisno Domínguez, Equipamiento de 1 aula Educativa	1313	Campeche	Tenabo	Bellano Spata	Rural	Aportaciones Federales	1007 SEM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFED	Educación	En Ejecución	2014	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	100.00	10	Escuela	30	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registros	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Diferencias Anexo 1 del Proyecto								Estado	Anexo Fianciero											Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acción	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Regalía	Ramo	Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto	Ciclo	Recurso	Presupuesto	Modificación	Retenido (Miles de Pesos)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	1 Anexo		Retrasos	Unidad de Medida	Anexo Fianc			
																											Publicado	Anexo Anulaciones Anul	Cancelaciones	
CMC414020040255	Telecomunicación No. 44, Rehabilitación Electrónica, Incluye Transformación de Alám	1293	Campeche	Temab	Ticin	Rural	Aperturas Federales	1107 OIM Infraestructura Educativa Básica	22-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0878FC	Educación	En Ejecución	2014	\$230,159	\$230,159	\$230,159	\$230,159	\$230,159	\$230,159	\$230,159	\$230,159	100.00	10	Escuela	48	100.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros		
CMC414040413461	Est. del. Tel. No. 45, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	245	Campeche	Temab	Urbano	Aperturas Federales	1107 OIM Infraestructura Educativa Básica	22-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0878FC	Educación	En Ejecución	2014	\$4,935	\$4,935	\$4,935	\$4,935	\$4,935	\$4,935	\$4,935	\$4,935	100.00	10	Escuela	30	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros			
CMC414040413473	Telecomunicación No. 44, Rehabilitación de Torre de Telecomunicación	1293	Campeche	Temab	Ticin	Rural	Aperturas Federales	1107 OIM Infraestructura Educativa Básica	22-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0878FC	Educación	En Ejecución	2014	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	\$19,228	100.00	10	Escuela	20	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros		
CMC414040446826	Construcción del Mercado Público de Temab	A06-0829-0112014	Campeche	Temab	Urbano	Aperturas Federales	1112 PAF2P	22-Operaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,400,000	\$12,800,000	\$6,400,000	\$12,800,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	50.00	30	Obras	2,000	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros DE PROYECTO TIENE DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, una 1) PAF2P POR \$ 6,400,000.00 Y ANEXO MUNICIPAL, OTRA FUENTE POR \$ 4,400,000.00. SE PADE DE PAF2P \$4,379,000.00 - ESTA FUENTE TIENE UN FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FONDOS FEDERATIVOS. SE PADE DE OTRA FUENTE CONCEPTO POR \$ 1,400,000.00. SE PADE EN PAF2P \$ 1,399,000.00 - ANEXO. Para el siguiente nivel.			
CMC4113020140470	22 Adquisición/Arrendamiento de Espacios Culturales (Temab)	32	Campeche	Temab	Obertura Municipal	Convenciones	8270 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE	Obras Propietas	En Ejecución	2011	\$78,452	\$78,452	\$35,632	\$35,632	\$35,632	\$35,632	\$35,632	\$35,632	\$35,632	80.66	373,420	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros		
CMC4140300392704	Primer Etapa de Implementación de Las Principales Calles En La Localidad de Temab	-	Campeche	Temab	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	22-Operaciones Federales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,238	\$700,238	\$698,023	\$698,023	\$698,023	\$698,023	\$698,023	99.68	10	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros DE CONSULTA PARTICIPATIVAMENTE ESTA OBRAS TIENEN UN ANEXO PRESUPUESTAL DE OBRAS PROPIAS. SE PADE DE OTRA AL MILAR PARA ANEXO DE FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DE CAMPECHE EN CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.			
CMC4140300392748	Segunda Etapa De Implementación de Las Principales Calles En La Localidad de Temab	-	Campeche	Temab	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas	22-Operaciones Federales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$449,770	\$449,770	\$447,717	\$447,717	\$447,717	\$447,717	\$447,717	99.68	10	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros DE CONSULTA PARTICIPATIVAMENTE ESTA OBRAS TIENEN UN ANEXO PRESUPUESTAL DE OBRAS PROPIAS. SE PADE DE OTRA AL MILAR PARA ANEXO DE FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DE CAMPECHE EN CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.			
CMC4140300392826	Construcción De Cancha De Deporte Mixta con Techumbre De La Escuela Primaria José S. Muñoz Marín	-	Campeche	Temab	Urbano	Subsidios	8101 Programa 3 a 1 para Mujeres	20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,297,564	\$1,297,564	\$568,400	\$1,297,444	\$598,440	\$598,440	\$598,440	\$598,440	46.12	10	Obras	500	0.00	42.10	Financiera / Flujos / Registros ESTA OBRAS TIENE META DE REGISTRO \$146,331.00 POR \$146,331.00. BUDGETACION 111,244.00 REGISTRO EFECTIVO 114,197.00 BUDGETACION 114,197.00 DE DE REGISTRO \$11,390.00 DE BUDGETO \$11,390.00			
CMC4140200332762	Modernización Y Ampliación Del Canal K.C. (Campeche-Merid) - Canal Temab del No. 8 Mes 000 Al No. 9 Mes 000 A Mediansa del No. 8 Mes 000 Al 13 Mes 700	-	Campeche	Temab	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Miende y Crédito Público	SEDOPE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,487,550	\$8,454,070	\$8,454,070	\$8,454,070	\$8,454,070	\$8,454,070	\$8,454,070	\$8,454,070	100.00	10	Kilómetros	0	0.00	81.00	Financiera / Flujos / Registros EL SEGURO CON DINAMIEN REAFECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR PARA SE INCREMENTO DE EL OTRA DE LA OTRA PRODUCCION DE OTRA. PARA SU VALIDACION - SISTEMA. Para el siguiente nivel.			
CMC4140200332576	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Las Calles 4 y 5 y 1 de Santa Rosa Municipio de Temab	A06-080001	Campeche	Temab	Santa Rosa	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,690,040	\$1,690,200	\$1,690,200	\$1,690,200	\$1,690,200	\$1,690,200	\$1,690,200	\$1,690,200	100.00	10	Sistema	13	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros ESTA OBRAS TIENE META DE REGISTRO \$146,331.00 POR \$146,331.00. BUDGETACION 111,244.00 REGISTRO EFECTIVO 114,197.00 BUDGETACION 114,197.00 DE DE REGISTRO \$11,390.00 DE BUDGETO \$11,390.00			
CMC4140300392480	Modernización Y Ampliación Del Canal K.C. (Campeche-Merid) - Canal Temab del No. 8 Mes 000 Al No. 9 Mes 000 A Mediansa del No. 8 Mes 000 Al 9 Mes 000 Al 13 Mes 800	28010045-701	Campeche	Temab	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Miende y Crédito Público	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$11,172,038	\$8,870,173	\$8,870,173	\$8,870,173	\$8,870,173	\$8,870,173	\$8,870,173	\$8,870,173	100.00	10	Kilómetros	600	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros DE ESTE PROYECTO SE PADE DE REGISTRO DEL PAF2P POR \$146,331.00 Y CON ANEXO DEL PAF2P POR \$1,746,516.94. COMPLETANDO SATISFACTORIAMENTE CON LAS METAS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.			
CMC4140300392570	Modernización Y Ampliación Del Canal K.C. (Campeche-Merid) - Canal Temab del No. 8 Mes 000 Al 14 Mes 000, 14 Mes 000 A Mediansa del No. 8 Mes 000 Al 13 Mes 000	280144	Campeche	Temab	Ticin	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$7,276,237	\$6,798,284	\$6,798,284	\$6,798,284	\$6,798,284	\$6,798,284	\$6,798,284	\$6,798,284	100.00	10	Kilómetros	1,200	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros DE ESTE PROYECTO SE PADE DE REGISTRO DEL PAF2P POR \$146,331.00 Y CON ANEXO DEL PAF2P POR \$1,746,516.94. COMPLETANDO SATISFACTORIAMENTE CON LAS METAS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.			
CMC4140404468775	Construcción Del Centro De Salud Integral De Medicina Solidaria Del Municipio de Temab	A06-08000000-20100012014	Campeche	Temab	Urbano	Convenciones	8032 Programa de Participación Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	100.00	10	Obras	6,200	0.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros DE CONSULTA PARTICIPATIVAMENTE ESTA OBRAS TIENEN UN ANEXO PRESUPUESTAL DE OBRAS PROPIAS. SE PADE DE OTRA AL MILAR PARA ANEXO DE FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DE CAMPECHE EN CONTINGENCIAS ECONOMICAS - SISTEMA. Para el siguiente nivel.			
CMC4140300392394	Reparación De Las Principales Calles En La Localidad de Temab	-	Campeche	Temab	Urbano	Subsidios	8058 Fondo de Participación, apoyo operativo, asistencia técnica y rehabilitación de infraestructuras educativas para Municipios y Secretarías territoriales	22-Operaciones Federales y Económicas	8. AYUNTAMIENTO DE TEMAB	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$650,000	\$449,150	\$449,150	\$449,150	\$447,937	\$447,937	\$447,937	\$447,937	\$447,937	94.32	\$11,223	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros ESTA OBRAS TIENE META DE REGISTRO \$146,331.00 POR \$146,331.00. BUDGETACION 111,244.00 REGISTRO EFECTIVO 114,197.00 BUDGETACION 114,197.00 DE DE REGISTRO \$11,390.00 DE BUDGETO \$11,390.00		
CMC4140300392395	Reparación De Las Calles Principales En La Localidad de Temab	-	Campeche	Temab	Ticin	Rural	Subsidios	8058 Fondo de Participación, apoyo operativo, asistencia técnica y rehabilitación de infraestructuras educativas para Municipios y Secretarías territoriales	8. AYUNTAMIENTO DE TEMAB	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$797,696	\$797,696	\$797,696	\$797,696	99.58	\$1,164	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Flujos / Registros ESTA OBRAS TIENE META DE REGISTRO \$146,331.00 POR \$146,331.00. BUDGETACION 111,244.00 REGISTRO EFECTIVO 114,197.00 BUDGETACION 114,197.00 DE DE REGISTRO \$11,390.00 DE BUDGETO \$11,390.00			
CMC2140200334060	Ampliación De Espacios En La Casa De La Cultura De Temab	44	Campeche	Temab	Urbano	Convenciones	8059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	SECRETARIA DE CULTURA	Obras Propietas	En Ejecución																			Financiera / Flujos / Registros La entidad federativa y el municipio no reportó información sobre el Anexo Financiero y Flujos, y el siguiente momento en ejecución.

Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Sociedad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Comunitario - Regional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Natural	Presupuesto	Modificado	Revisado (Militar)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	1 Anexo	Reintegrado		Unidad de Medida	Publicado	Anexo	Asistencia
CAM414040047057	Modernización de Casas de Cultura Municipales (Replicación de la Casa de la Cultura, Municipio de Tenabo)		Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidio	000 Fondo de Cultura		22-Fundaciones Salviales y Económicas	S009	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$99,999	\$1,000,322	\$99,041	\$99,819	\$79,148	\$79,148	\$79,148	70.91	10	Otra	7,543	2.00	95.00	Financiera / Física / Registrada. EL PRONOSTICO DE GASTO INCLuye EL 1 AL MILLAR DEL PROYECTO DE EJECUCION PARA SU VALORACION - SUPLEN: Para el siguiente año.