

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública NIVEL PROYECTO RAMO 20 3X
MIGRANTES 2014**

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
CAM14140300392636	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Escuela Primaria José E. Muñoz Archivor	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes

1 PARA

			Avance Financiero					
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado

20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Públicas	Deporte	2014	\$1,397,564	\$1,397,564	\$588,440	\$1,397,464	\$588,440
----------------------	-----------------------------	---------	------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------

				Avance Físico				Observaciones
Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$588,440	\$588,440	42.10	\$0	Obra	580	0.00	42.10	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE MEZCLA 3X1 MIGRANTES \$349,391.00, FIV \$239,049.00, HIDROCARBUROS: 110,342.00 RECURSO ESTATAL \$349,391, BENEFICIARIO: \$349,391. SÓLO SE HA PAGADO EL 3X1 MIGRANTES Y FIV.